

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563) หน้าที่...ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
1	โครงการก่อสร้าง คสล. ซอยวัดเก่า หมู่ที่ 1 (กว้าง 4 ม. ยาว 166 ม. )	หน้า 48 ข้อ 1	431,600	431,600	429,800	ข้อบัญญัติ			✓		
2	โครงการขยายไหล่ ถนน คสล. สายช่องประตู 2 หมู่ที่ 1	หน้า 48 ข้อ 3	260,000	0	-	ข้อบัญญัติ				✓	ดำเนินการ แล้วปี2562 (ปลายปีงบ)
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ 1 3.1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 3.2 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม.	หน้า 49 ข้อ 5	312,000						✓		
4	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ 1 4.1 โครงการซ่อมแซมถนน 3 สายทาง หมู่ 1 (1) สายวัดเก่า -เขาแล้ง หินคลุก 540 ลบ.ม. กว้าง 3 ม. ยาว 900 ม. (2) ซอยประปา ลงหินคลุก 320 ลบ.ม. กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. (3) สายแยกโรงเรียน - แยกซอย 2 ลงหินคลุก 120 ลบ.ม. กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.	หน้า 50 ข้อ 12	500,000						✓		
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้าน-บายพาส หมู่ที่ 2 (ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 190 ม.)	หน้า 51 ข้อ 15	494,000	492,500	492,500	ข้อบัญญัติ			✓		

ที่	ชื่อโครงการ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563) หน้าที่...ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่น - โรงปุ๋ย หมู่ที่ 2 1. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. 2. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม.	หน้า 51 ข้อ 17	494,000	260,000 492,000	256,800 492,000	จ่ายขาดสะสม ข้อบัญญัติ			✓		
7	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินคลุก หมู่ 2 โครงการซ่อมแซมถนน 3 สาย (1) สายนาโปร่ง -ทับใต้ ลูกรัง 120 ลบ.ม. เกรดคดทับ กว้าง 4 ม.ยาว 2,500 (2) สายหนองม่วง ลูกรัง 120 ลบ.ม. เกรดรีอบดทับ กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. (3) สายหนองปลายทาง ลูกรัง 120 ลบ.ม. เกรดรีอบดทับ กว้าง 4 ม. x1,000	หน้า 52 ข้อ 20	500,000	405,300	403,000	จ่ายขาดสะสม			✓		
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 หมู่ที่ 3 (กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม)	หน้า 53 ข้อ 26	487,500	487,800	487,800	ข้อบัญญัติ			✓		
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 หมู่ที่ 3 (กว้าง 5 ม. ยาว 152 ม)	หน้า 53 ข้อ 27	494,000	488,000	488,000	ข้อบัญญัติ			✓		
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 หมู่ที่ 3 (กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม)	หน้า 53 ข้อ 28	487,500	483,700	481,000	จ่ายขาดสะสม			✓		
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินคลุก หมู่ 3 11.1 โครงการซ่อมแซมถนน 3 สาย (1) สายทุ่งยาว ซอย 12 เกรด กว้าง 4 ม. ยาว 650 ม. (2) สายทุ่งยาว ซอย 13 เกรด กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. (3) สายทุ่งยาว ซอย 14 เกรด กว้าง 4 ม. ยาว 1,300 ม.	หน้า 54 ข้อ 31	500,000	188,000	186,000	จ่ายขาดสะสม			✓		

ที่	ชื่อโครงการ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563) หน้าที่...ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนิลสวัสดิ์ หมู่ 4 12.1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. 12.2 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.	หน้า 55 ข้อ 32	494,000	390,000 491,500	388,000 491,500	จ่ายขาดสะสม ข้อบัญญัติ			✓		
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท้ายบ้าน หมู่ที่ 4 (กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม)	หน้า 55 ข้อ 33	325,000	319,000	319,000	ข้อบัญญัติ			✓		
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ 4 14.1 โครงการซ่อมแซมถนน 5 สายทาง (1) ซอยหลังเขื่อน-วังขุนพล หินคลุก 156 ลบ.ม. (2) ซอยข้างโรงเรียน หินคลุก 24 ลบ.ม. (3) ซอยยายกุ่ม หินคลุก 120 ลบ.ม. (4) ซอยยายเพ็ญ หินคลุก 120 ลบ.ม. (5) ซอยปุมมะค่า (ช่วงปลาย) เกรต กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม.	หน้า 56 ข้อ 39	500,000	260,400	257,300	จ่ายขาดสะสม			✓		
15	โครงการถมดิน หมู่ 4 บ้านวังซ้อย (ขยายพร้อมปรับดิน จำนวน 1,170 ลบ.ม. กว้าง 15 ม. ยาว 40 ม.	หน้า 57 ข้อ 40	175,000	175,000	175,000	ข้อบัญญัติ		✓			อยู่ระหว่าง รอจัดซื้อจัด จ้าง
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประเทือง หมู่ 5 16.2 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 188 ม. 16.2 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 190 ม.	หน้า 57 ข้อ 42	494,000	486,500 492,000	484,000 492,000	จ่ายขาดสะสม ข้อบัญญัติ			✓		
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาเถื่อ หมู่ที่ 5 17.1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 188 ม. 17.1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 190 ม.	หน้า 57 ข้อ 43	494,000	486,500 494,000	484,000 492,200	จ่ายขาดสะสม ข้อบัญญัติ			✓		

ที่	ชื่อโครงการ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563) หน้าที่...ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังข่อย-ปุมมะค่า หมู่ 6 (กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม.)	หน้า 60 ข้อ 56	78,000	171,000	171,000	ข้อบัญญัติ			✓		
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามัคคี ซอย 4 หมู่ที่ 6 19.1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 188 ม. 19.2 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 190 ม.	หน้า 60 ข้อ 59	494,000		486,500	484,000	จ่ายขาดสะสม			✓	
					492,000	492,000	ข้อบัญญัติ				
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสวนริมน้ำ หมู่ที่ 6 (กว้าง 4 ม. ยาว 125 ม.) 20.1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. 20.2 วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน เสร็จก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 58 ม.	หน้า 61 ข้อ 63	325,000		325,000	319,000	ข้อบัญญัติ			✓	
					160,000	154,500	ข้อบัญญัติ				
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ 6 21.1 ปรับปรุงถนนสายห้วยมงคล-อ่างเก็บน้ำสามัคคี ลงหินคลุก 400 ลบ.ม. เกรดบดทับกว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.	หน้า 61 ข้อ 65	500,000		211,900	209,000	จ่ายขาดสะสม			✓	
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขพวง หมู่ 7 20.1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. 20.2 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 190 ม.	หน้า 62 ข้อ 69	494,000		390,000	387,300	จ่ายขาดสะสม			✓	
					492,000	492,000	ข้อบัญญัติ				
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศักดิ์น้อย (หลังบ้านผู้ช่วย) หมู่ 7 (กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม.)	หน้า 62 ข้อ 70	416,000	406,200	406,200	ข้อบัญญัติ			✓		

ที่	ชื่อโครงการ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563) หน้าที่....ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
24	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายไรมัน-เตาถ่าน หมู่ที่ 7	หน้า 62 ข้อ 71	494,000	0	-	ข้อบัญญัติ				✓	ดำเนินการ แล้วปี2562
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินคลุก หมู่ที่ 7 25.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 3 สายทาง (1) ซอยร่มไทร ลงลูกรัง 240 ลบ.ม. (2) ซอยยายปูน ลงลูกรัง 80 ลบ.ม. (3) ซอยหนองหญ้าปล้อง - บายพาส ลงลูกรัง 240 ลบ.ม.	หน้า 63 ข้อ 72	500,000		280,000	277,100	จ่ายขาดสะสม			✓	
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่าเสลา ซอย 6 หมู่ที่ 8	หน้า 64 ข้อ 76	99,800	0	-	ข้อบัญญัติ				✓	สิ้นสุดสาย
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.เขานกกระจิบ 5 (บ้านตามวล) หมู่ที่ 8 21.1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. 21.2 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 75 ม.	หน้า 65 ข้อ 80	487,500		490,000	490,000	ข้อบัญญัติ			✓	
				243,700	239,600	จ่ายขาดสะสม					
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพรรณรพ หมู่ที่ 8 (ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 190 ม.)	หน้า 65 ข้อ 82	390,000	489,800	487,000	ข้อบัญญัติ				✓	
29	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หรือถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 29.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 5 สายทาง หมู่ 8 (1) สายป่าเสลา ซอย 1/1 ลงหินคลุก 60 ลบ.ม. (2) ซอยคอกหมู ลงลูกรัง 180 ลบ.ม. (3) สายป่าเสลา ซอย 6 ลงหินคลุก 360 ลบ.ม. (4) ซอยสมควร ลงหินคลุก 180 ลบ.ม. (5) สายหลังวัดนกกกระจิบ ลงลูกรัง 240 ลบ.ม. เสร็จเกรดบดทับ กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.	หน้า 65 ข้อ 85	500,000	430,000	428,000	จ่ายขาดสะสม				✓	

ที่	ชื่อโครงการ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563) หน้าที่...ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาควง - ซาฟารี หมู่ที่ 9 24.1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 120 ม. 24.1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 152 ม.	หน้า 66 ข้อ 87	494,000	390,000 487,000	383,500 487,000	จ่ายขาดสะสม ข้อบัญญัติ			✓		
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 4 บ้านสวัสดิการ หมู่ที่ 9 (ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 120 ม.)	หน้า 67 ข้อ 88	494,000	486,000	486,000	ข้อบัญญัติ			✓		
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนกหลิว หมู่ที่ 9 (ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม.)	หน้า 67 ข้อ 90	487,500	325,000	319,000	จ่ายขาดสะสม			✓		
33	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 27.1 โครงการปรับปรุงถนน 2 สายทาง (1) สายเขาควง - หัวนา ลงหินคลุก 240 ลบ.ม. เกรดบดทับ กว้าง 5 x 1,600 ม. (2) สายเขาควง - ทุ่งยาว ลงลูกรัง 240 ลบ.ม. เกรดบดทับ กว้าง 4 x 1,600 ม.	หน้า 67 ข้อ 91	100,000	334,100	330,000	จ่ายขาดสะสม			✓		
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอำเภอใหม่ หมู่ที่ 10 (กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม.)	หน้า 68 ข้อ 93	325,000	320,200	320,200	ข้อบัญญัติ			✓		
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลักไม้แก่น หมู่ที่ 10 (กว้าง 5 ม. ยาว 102 ม.)	หน้า 68 ข้อ 96	331,500	-	-	ข้อบัญญัติ				✓	สิ้นสุดสาย
36	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 27.1 ปรับปรุงถนนสายวังกะทะ- นาหินกอง (ลงหินคลุก 1,012 ลบ.ม. เกรดบด ทับ กว้าง 5 ม. ยาว 1,250 ม. 27.2 โครงการปรับปรุงถนนขอยนทชาลอน	หน้า 69 ข้อ 97	500,000	497,600 98,000	495,000 96,000	จ่ายขาดสะสม ข้อบัญญัติ			✓		

ที่	ชื่อโครงการ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563) หน้าที่...ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
37	โครงการปรับปรุงถนนสายวังกะทะ - บายพาส หมู่ที่ 10 (กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม.)	หน้า 69 ข้อ 99	325,000	323,000	323,000	ข้อบัญญัติ			✓		
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 11 (ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 190 ม.)	หน้า 69 ข้อ 100	494,000	494,000	492,000	ข้อบัญญัติ			✓		
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 11 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 188 ม.	หน้า 69 ข้อ 101	494,000	486,500	485,000	จ่ายขาดสะสม			✓		
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 หมู่ที่ 11 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 190 ม.	หน้า 69 ข้อ 102	494,000	492,200	492,200	ข้อบัญญัติ			✓		
41	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 41.1 โครงการปรับปรุงถนน 2 สายทาง (1) สายทุ่งเสื่อนอน ซ.8/1 ลงหินคลุก 210 ลบ.ม. เกรดบดทับ กว้าง 4 ม. x 350 ม. (2) สายทุ่งเสื่อนอน ซ.8/2 ลงหินคลุก 180 ลบ.ม. เกรดบดทับ กว้าง 4 x 300 ม.	หน้า 70 ข้อ 105	300,000	180,200	177,500	จ่ายขาดสะสม			✓		
42	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองเกตุ-บายพาส หมู่ที่ 12 (กว้าง 4 ม. ยาว 190 ม.)	หน้า 70 ข้อ 108	494,000	-	-	ข้อบัญญัติ				✓	ดำเนินการ แล้ว ปี 2562 (จ่ายขาด สะสม 23 ก.ย.62)
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาตาช้าง หมู่ที่ 12	หน้า 71 ข้อ 110	487,500						✓		

	43.1 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม.			483,700	481,000	จ่ายขาดสะสม						
	43.2 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม.			490,800	490,800	ข้อบัญญัติ						
ที่	ชื่อโครงการ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563) หน้าที่...ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ	
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประเทือง หมู่ที่ 13 (กว้าง 5 ม. ยาว 140 ม.)	หน้า72 ข้อ115	364,000	408,800	372,200	ข้อบัญญัติ			✓			
45	โครงการปรับปรุงถนน ซอย 3- กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (ปรับปรุงผิวจราจร คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 30 ม.)	หน้า72 ข้อ116	494,000	99,800	94,000	ข้อบัญญัติ			✓			
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 13 (ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 145 ม. )	หน้า73 ข้อ121	494,000	392,000	376,000	จ่ายขาดสะสม			✓			
47	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 47.1 โครงการซ่อมแซมถนนสายมาลัยทับใต้ ซอย 7 หมู่ 13 (ลงหินคลุก 525 ลบ.ม. เกรดบดทับ กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม.)	หน้า 74ข้อ126	200,000	255,900	253,400	จ่ายขาดสะสม			✓			
48	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายริมธาร (ข้างสนามกีฬา) หมู่ที่ 14 48.1 ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ 48.2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน รื้อพื้นเดิมเสร็จเทพื้น คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 30 ม.	หน้า75 ข้อ128	500,000		498,000 97,500	ข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติ			✓			
49	โครงการปรับปรุงลาน คสล. บริเวณศาลาหมู่บ้าน หมู่ 14 (ศพด.)	หน้า75 ข้อ132	500,000	498,000	482,000	ข้อบัญญัติ			✓			
50	โครงการก่อสร้างรั้วรอบศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 (อาคารศพด. ยาว82 ม. )	หน้า77 ข้อ140	287,000	246,000	231,600	ข้อบัญญัติ			✓			
51	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือถนนหินคลุก หมู่ที่ 14 51.1 โครงการซ่อมแซมถนน 3 สายทาง (1) สายเขาเสวยราช-บายพาส หินคลุก429 ลบ.ม. เกรดรื้อบดทับ กว้าง 5.5 ม. ยาว400	หน้า76 ข้อ135	500,000		496,900 494,000	จ่ายขาดสะสม			✓			



ที่	ชื่อโครงการ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563) หน้าที่...ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
52	โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 (ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา หมู่ 14 )	หน้า77 ข้อ146	500,000	99,800	99,800	ข้อบัญญัติ		✓			อยู่ระหว่าง กำหนดราคา กลาง
53	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวถนน หมู่ที่ 1-14 <b>53.1 โครงการซ่อมแซมผิวถนน 6 สาย หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว</b> (1) ถนนสายทุ่งยาว ซอย 2 เกรตริ้อพร้อมบดทับ กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. (2) ถนนสายซอยยายทุเรียน เกรตริ้อพร้อมบดทับ กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. (3) ถนนสายแยกซอย 9 เกรตริ้อพร้อมบดทับ กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. (4) ถนนสายหนองกอซอ เกรตริ้อพร้อมบดทับ กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. (5) ถนนสายทุ่งยาว ซอย 5 เกรตริ้อบดทับ กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. <b>53.2 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน หมู่ 5 8, 12, 14 จำนวน 8 สายทาง</b> (1) ถนนสายหนองพรหม - หนองราง (ตาแจ่ม) หมู่ 5 ลงลูกรัง 120 ลบ.ม. เกรตผสมลูกรังเก่าใหม่พร้อมบดทับ กว้าง 4 x 500 ม. (2) ถนนสายนกระจิบ หมู่ 5 เกรตริ้อพร้อมบดทับ กว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. (3) ถนนสายหนองไผ่ ซอย 1 หมู่ 5 เกรตริ้อพร้อมบดทับ กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม.  (4) ถนนสายซอยแม่สี หมู่ 5 ลงลูกรัง 40 ลบ.ม. เกรตริ้อพร้อมบดทับ กว้าง 3 ม. ยาว 400 ม.	หน้า78 ข้อ149	2,000,000	166,000	166,000	ข้อบัญญัติ			✓		
				498,600	494,000	ข้อบัญญัติ					

	(5)สายนกกระจิบ 5 (บ้านตามวล) หมู่ 8 รื้อผิวลาดยางที่ชำรุดออกเกรดบดทับ เทพื้น คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 23 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. (6) ถนนสายหนองแพบ หมู่ 12 ลงลูกรัง 360 ลบ.ม.เกรดรื้อผสมลูกรังใหม่และ เถ้า พร้อมบดทับ กว้าง 3 ม. ยาว 1,400 ม.										
ที่	ชื่อโครงการ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563) หน้าที่...ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	(7) ถนนสายหนองหญ้าปล้อง หมู่ 12 เกรดรื้อบดทับ กว้าง 4 ม. 2,000 ม. (8) ถนนสายหนองกระजूด หมู่ 14 ลงลูกรังเกลี่ยตกแต่ง 150 ลบ.ม. <b>53.3 โครงการปรับปรุงถนนสายปุมมะค่า - หัวยมงคล หมู่ 6</b> (รื้อถนน คสล. เดิม กว้าง 4 ม. ยาว 4 เมตร ออก เสร็จ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. จำนวน 2 แถว แถวละ 6 ท่อน (มาตรฐาน มอก.ชั้น 3) เทคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม.หนา 0.15 ม. <b>53.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ 2 , หมู่ 7 และหมู่ 10</b> (1) สายหมุ่นบ-ท่อน้ำดิบ หมู่ 2 ตัดคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 2 เมตร ออก วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 ม. 6 ท่อน ยานวท่อกลดิน เทพื้น คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 2 เมตร หนา 0.15 ม. เสร็จลงหินคลุก 60 ลบ.ม. เสร็จ เกรดรื้อบดทับ กว้าง 4 ม. ยาว (2) ถนนสายหนองปลายทาง หมู่ 2 บ้านทับใต้ เกรดรื้อบดทับ กว้าง 4 ม. x 1,000 (3) ถนนสายหนองต้นม่วง หมู่ 2 เกรดรื้อบดทับกว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. (4) ถนนสายนาโปร่ง-ทับใต้ หมู่ 2 เกรดรื้อบดทับ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. (5) ถนนสายซอยร่มไทร หมู่ 7 เกรดรื้อพร้อมบดทับ กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. (6) ถนนสายหนองหญ้าปล้อง -บายพาส หมู่ 7 เกรดรื้อบดทับ กว้าง 4 x 2,000 ม.			55,000	52,500	ข้อบัญญัติ					
				498,000	495,000	ข้อบัญญัติ					

(7) ถนนสายหนองสะแก หมู่ 10 วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. 6 ท่อน ดินถมหลังท่อ 48 ลบ.ม. ลงลูกรัง 160 ลบ.ม. เกรดรีอบดทับ กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	ชื่อโครงการ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563) หน้าที่...ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
54	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-14 54.1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 และหมู่ 4 จำนวน 5 สายทาง ดังนี้ (1) สายซอยนาร่า หมู่ 2 เกรดรีอบดทับ กว้าง 5 ม. x 1,300 ม. (2) สายหนองสว่าง หมู่ 2 เกรดรีอบดทับ กว้าง 4 ม. x 1,300 (3) สายสระขรุ หมู่ 2 ลงลูกรัง 100 ลบ.ม. เกรดรีอบดทับ กว้าง 4 ม. x 1,300 ม. (4) สายปุ้มมะค่า (สายเก่า) หมู่ 4 ลงลูกรัง 180 ลบ.ม. เกรดรีอบดทับ กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. (5) สายวังขุนพล 3 หมู่ 4 เกรดรีอบดทับ กว้าง 4 ม. x 1,500 ม.	หน้า 78 ข้อ 150	2,000,000	492,000	492,000	ข้อบัญญัติ			✓		
55	โครงการปรับปรุงลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 1-14 55.1 ปรับปรุงถนนสายหนองยายเฒ่า หมู่ 12 ลงหินคลุก 372 ลบ.ม. เกรดบดทับ กว้าง 4 ม. ยาว 620 ม.	หน้า 78 ข้อ 151	2,000,000	182,900	180,000	จ่ายขาดสะสม			✓		
56	โครงการติดตั้ง ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ 1-14 56.1 โครงการปรับปรุงต่อเติมเสียงตามสาย หมู่ 5,6,9	หน้า 78 ข้อ 153	500,000	298,000	298,000	ข้อบัญญัติ			✓		
57	โครงการติดตั้งหรือปรับปรุงป้ายความปลอดภัยทางจราจร หมู่ 1-14	หน้า 79 ข้อ 157	300,000						✓		

	57.1 ติดตั้งป้ายแนะนำและป้ายเตือนตำบลทับใต้			197,000	197,000	ข้อบัญญัติ					
58	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1-14	หน้า81 ข้อ169	500,000	179,800	65,332.69				✓		

ที่	ชื่อโครงการ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563) หน้าที่...ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ เบิกจ่าย	ที่มาของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
59	โครงการต่อเติมโรงจอดรถขนาดเล็ก ณ ที่ทำการ อบต.ทับใต้	หน้า81 ข้อ170	150,000	174,300	174,300	ข้อบัญญัติ			✓		
60	โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขนาดเล็ก พุทธศักราช 2562	แก้ไข ครั้งที่ 1 หน้า 2 ข้อ 1	448,000	448,000	364,000	ข้อบัญญัติ		✓			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง
รวม 60 โครงการ		งบประมาณ	29,778,400	25,859,000	24,850,032.69			3	52	5	

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการพัฒนาแหล่งน้ำ

#### 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ชื่อโครงการ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563) หน้าที่...ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563)	งบประมาณ ที่ได้ขอรับ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
1	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหรือเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล ม.1-14 1.1 โครงการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก 1.2 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว 1.3 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 4 บ้านวังข่อย 1.4 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1.5 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 8 บ้านป่าเสลา 1.6 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้	หน้า 92 ข้อ 31	2,000,000					✓			อยู่ระหว่างรอ ใบอนุญาต เจาะบ่อ บาดาล
2	โครงการวางท่อเมนประปาภูมิภาคเข้าหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1-14) (เงินอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคปทุมบุรี)	หน้า 92 ข้อ 32	500,000	1,500	-	ข้อบัญญัติ	✓				
3	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหรือต่อเติมท่อประปา ม. 1-14	หน้า 92 ข้อ 34	500,000						✓		

	3.1 วางท่อพีวีซี Ø 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 หมู่ 10 บ้านวังกะทะ ยาว 500 เมตร		35,000	34,300	จ่ายขาดสะสม						
	3.2 ขยายท่อเมนประปา พีวีซี หมู่ 5 และ หมู่ 8 ดังนี้ (1) หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ วางท่อ พีวีซี Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 344 ม. ฝั่งลึก (2) หมู่ 8 บ้านป่าเสลา วางท่อ พีวีซี Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 152 ม. ฝั่งลึก เฉลี่ย 0.30 ม. กลบดิน เชื่อมต่อระบบประปา		54,000	52,000	ข้อบัญญัติ						
ที่	ชื่อโครงการ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563) หน้าที่....ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563)	งบประมาณ ที่ได้ขอรับ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	3.3 ขยายท่อเมนประปา พีวีซี หมู่ 1 , 3 , 8 , 13 ดังนี้ (1)หมู่ 1 วางท่อเหล็กออบสังกะสี Ø6 นิ้ว ยาว 12 ม. ลอดใต้ถนนลาดยางและ วางท่อ พีวีซี Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ลอดในท่อยาว 12 ม. เสร็จเชื่อมต่อระบบประปา (2)หมู่ 1 วางท่อประปา พีวีซี Ø2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 180 ม. (3) หมู่ 3 วางท่อประปา พีวีซี Ø2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 ม. (4) หมู่ 8 วางท่อประปา พีวีซี Ø2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 ม. (5) หมู่ 8 วางท่อประปา พีวีซี Ø2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 ม.		122,100	109,000	ข้อบัญญัติ						
	3.4 โครงการวางท่อเมนประปา พีวีซี หมู่ 1 , 4 , 5 , 13,8,14 (1) หมู่ 1 บ้านหนองพรานทุก 3 แห่ง - ซอยข้างถนนสายวังยาว- หนองขอน วางท่อประปา พีวีซี Ø 3 นิ้ว 650 ม. - ซอยประปา วางท่อประปา พีวีซี Ø 2 นิ้ว 200 ม. - ซอยข้าง ตม. วางท่อประปา พีวีซี Ø 2 นิ้ว 250 ม. (2) หมู่ 4 บ้านวังข่อย - ซอยหนองสันตะวา-แก่งดินสอ วางท่อประปา พีวีซี Ø 3 นิ้ว 500 ม. (3) หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ 2 แห่ง - ซอยหนองพรม-หนองราง วางท่อประปา พีวีซี Ø 2 นิ้ว 650 ม.		432,000	429,300	ข้อบัญญัติ						

- ซอยแม่ชี วางท่อประปา พีวีซี Ø 2 นิ้ว 400 ม. (4) หมู่ 8 บ้านป่าเสลา 2 แห่ง - ซอย 5 บ้านป่าเสลา วางท่อประปา พีวีซี Ø 2 นิ้ว 250 ม. - ซอยหลังวัด รพช. วางท่อประปา พีวีซี Ø 2 นิ้ว 250 ม.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	ชื่อโครงการ	อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563) หน้าที่....ข้อที่.....	งบประมาณ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563)	งบประมาณ ที่ได้ขอรับ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ผลการดำเนินการโครงการ				หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	(5) หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ 1 แห่ง - ซอยหนองรง วางท่อประปา พีวีซี Ø 2 นิ้ว 200 ม. (6) หมู่ 14 บ้านเขาเสวยราช 1 แห่ง - ซ้ำถนนสายวังยาว-หนองซอน วางท่อประปาพีวีซี Ø 2 นิ้ว 400 ม.										
รวม 3 โครงการ จำนวน 10 กิจกรรม		งบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000	1,024,600	624,600		1	1	1		