



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักปลัด อบต. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โทร.๑๐๓

ที่..... สป. ๕๕๗ / ๒๕๖๗ วันที่..... ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง..... ขอส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้มีการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ ในห้วงระยะเวลา ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจากส่วนราชการภายในทุกกอง ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และข้อมูลจากระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรียบร้อย

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ เห็นควรนำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ซึ่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการและงบประมาณที่ใช้การดำเนินการเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบในเว็บไซต์ www.tabtai.go.th และแจ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวบุญยานุช กั้นแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางสาวประภาพรณ จัตถภัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาวธิดินัดดา แต่งไทย)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

.....

(นายธัญเทพ ศิริเพ็งไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ความเห็น.....

.....

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 6 เดือน (เดือนตุลาคม - มีนาคม หรือไตรมาสที่ 2)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. รายงานผลการดำเนินงาน

<input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)	<input checked="" type="checkbox"/> ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
<input type="checkbox"/> ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)	<input type="checkbox"/> ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	19	2,580,000	19	2,600,000	19	2,600,000	19	2,600,000	19	2,600,000	19	2,580,000
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	64	47,815,200	99	104,151,200	68	99,153,900	66	72,288,200	61	56,419,200	64	47,815,200
3. ด้านแหล่งน้ำ	5	3,200,000	10	19,100,000	10	19,250,000	11	7,900,000	12	10,800,000	5	3,200,000
4. ด้านการบริหาร	24	2,332,500	23	2,282,500	23	2,282,500	23	2,282,500	23	2,282,500	24	2,332,500
5. ด้านสาธารณสุข	7	1,370,000	7	1,370,000	7	1,370,000	7	1,370,000	7	1,370,000	7	1,370,000
6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	63	13,675,419	66	13,858,419	66	13,858,419	66	13,858,419	66	13,858,419	63	13,675,419
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	280,000	9	780,000	8	280,000	10	680,000	8	280,000	8	280,000
รวม	190	71,253,119	233	144,142,119	201	138,794,819	202	100,979,119	196	87,610,119	190	71,253,119

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	19	2,580,000	19	2,600,000	19	2,600,000	19	2,600,000	19	2,600,000	19	2,580,000
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	64	47,815,200	99	104,151,200	68	99,153,900	66	72,288,200	61	56,419,200	64	47,815,200
3. ด้านแหล่งน้ำ	5	3,200,000	10	19,100,000	10	19,250,000	11	7,900,000	12	10,800,000	5	3,200,000
4. ด้านการบริหาร	24	2,332,500	23	2,282,500	23	2,282,500	23	2,282,500	23	2,282,500	24	2,332,500
5. ด้านสาธารณสุข	7	1,370,000	7	1,370,000	7	1,370,000	7	1,370,000	7	1,370,000	7	1,370,000
6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	63	13,675,419	66	13,858,419	66	13,858,419	66	13,858,419	66	13,858,419	63	13,675,419
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	280,000	9	780,000	8	280,000	10	680,000	8	280,000	8	280,000
รวม	190	71,253,119	233	144,142,119	201	138,794,819	202	100,979,119	196	87,610,119	190	71,253,119

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม (ระหว่างปี)		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	10	52.63	1	5.30	8	42.11	-	-	-	-	19	100
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	18	40.91	26	59.09	-	-	19	43.18	44	100
3. ด้านแหล่งน้ำ	-	-	1	25.00	3	75.00	-	-	2	50.00	4	100
4. ด้านการบริหาร	5	31.25	2	12.50	9	56.25	-	-	2	12.50	16	100
5. ด้านสาธารณสุข	-	-	2	50.00	2	50.00	-	-	-	-	4	100
6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	19	35.19	4	7.41	30	55.55	1	1.85	-	-	54	100
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	28.57	3	42.86	2	28.57	-	-	-	-	7	100
รวม	36	24.32	31	20.95	80	54.05	1	0.68	23	15.54	148	100

ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2567 รวมทั้งสิ้น 148 โครงการ ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 36 โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 31 โครงการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 80 โครงการ
- ยกเลิก จำนวน - โครงการ

สรุป โครงการที่ได้ดำเนินการ (36 + 31) = 67 โครงการ
 โครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567 = 233 โครงการ
 คิดเป็น $\frac{67 \times 100}{233}$ = ร้อยละ 28.76

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบทด (ข้อบัญญัติ)		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	658,860	100	-	-	658,860	100
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
3. ด้านแหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-
4. ด้านการบริหาร	160,235	100	-	-	160,235	100
5. ด้านสาธารณสุข	109,678	100	-	-	109,678	100
6. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	6,347,260.95	100	-	-	6,347,260.95	100
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
รวม	7,276,033.95	100	-	-	7,276,033.95	100

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดเขานกกระจิบ หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา (กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร)	-	-	✓	4,852,100	-
รวม	-	-	1	4,852,100	-

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ในช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 31 มีนาคม 2567) องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้รับงบประมาณจัดสรรและรายได้จัดเก็บเองเข้าไม่เพียงพอที่จะดำเนินการโครงการต่าง ๆ ต้องรอนงบประมาณจัดสรรเข้ามาจึงทยอยดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้
2. บางโครงการได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4

แผนและรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอวังหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รวม 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567)

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและพัฒนาคณะภาพชีวิตแก่ประชาชน
(1) แผนงานส่งเสริมสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (ข้อบัญญัติ) พ.ศ. 2567	งบประมาณ (ข้อบัญญัติ) ที่เบิกจ่ายจริง พ.ศ. 2567	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	สาเหตุ/หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข		
							ดำเนินแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก					
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมกรกลุ่มสตรี	จัดอบรมทศวรรษการศึกษา อบต.ทับใต้ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการกลุ่มสตรี 210 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 15 คน สตรีผู้เข้าอบรม : 90 คน	700,000	280,000	1.อบต.ทับใต้ 2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่	กองสวัสดิการ	✓				พ.ย.66-มี.ย. 256	28 พ.ย.2566-1 มี.ค.2566	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
2	โครงการพัฒนาคณะภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมอบรม ณ อบต.ทับใต้ และศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 1-14 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้พิการ 20 คน ผู้ด้อยโอกาส 50 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 10 คน	100,000	10,000	1.อบต.ทับใต้ 2. หมู่ 1-14	กองสวัสดิการ		✓			พ.ย.66-ส.ค.2567		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
3	โครงการพัฒนาคณะภาพครอบครัวในชุมชนตำบลทับใต้	จัดอบรมทศวรรษการศึกษา อบต.ทับใต้ และเดินทางไปค่ายพักแรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 1.1 อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายครอบครัว 1.2 อบรมให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมที่ 3 สำหรับเด็กอายุ 6-15 ปี กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย : ครอบครัวในชุมชน จำนวน 20 ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 10 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน	200,000	20,000	1.อบต.ทับใต้ 2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่	กองสวัสดิการ		✓			ธ.ค.66-พ.ค. 2567		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งบประมาณ (ขออนุมัติ) (พ.ศ. 2567)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)					การ ประเมินผล	สาเหตุ/ หมายเหตุ	ข้อเสนอ แนะ/ แนวทาง แก้ไข
								ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก	ตามกำหนด แผนการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง (วัน เดือน ปี)			
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษา ด้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	จัดอบรมภาคทฤษฎีการ ณ อบต.ทับโต และเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการชุมชนผู้สูงอายุ ตำบลทับโต 135 คนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 15 คน สรุปเข้าร่วมอบรม : จำนวน 112 คน	400,000	299,850	299,710	1.อบต.ทับโต 2.ศึกษาดูงาน นอกสถานที่	กองสวัสดิการฯ	พ.ย.66-พ.ค. 2567	28 พ.ย.2566- 1 ธ.ค.2566	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตาม <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา					
5	โครงการอบรมและปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตใจและส่งเสริมคุณธรรม ของผู้สูงอายุ	จัดอบรม ณ อบต.ทับโตและร่วมทำ กิจกรรมที่วัดและสถานปฏิบัติธรรม ในเขตตำบลทับโต กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้สูงอายุ 140 คน	100,000	20,000	20,000	1.อบต.ทับโต 2.วัดและสถาน- ปฏิบัติธรรมใน เขตทับโต	กองสวัสดิการฯ	พ.ย.66-พ.ค. 2567	29 ม.ค.2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา					
6	โครงการอบรมและส่งเสริม อาชีพของผู้สูงอายุ	จัดอบรม ณ อบต.ทับโต กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้สูงอายุและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 140 คน สรุปเข้าร่วมอบรม : จำนวน 45 คน	100,000	10,000	10,000	อบต.ทับโต	กองสวัสดิการฯ	พ.ย.66-มิ.ย.2567	23 พ.ย.2566	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา					
7	โครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	จัดอบรม ณ อบต.ทับโต กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้สูงอายุและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 145 คน สรุปเข้าร่วมโครงการ : ประชาชนผู้สูงอายุและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน	50,000	6,500	6,450	อบต.ทับโต	กองสวัสดิการฯ	ม.ค.-ธ.ค.2567	2 พ.ย.2566	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา					
8	โครงการผู้เฒ่าสอนหลาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดอบรม ณ อบต.ทับโต กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน 100 คน	50,000	10,000	0	อบต.ทับโต	กองสวัสดิการฯ	พ.ค.-ธ.ค.2567		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา					
9	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จัดอบรม ณ อบต.ทับโต และทำ กิจกรรมที่สถานศึกษาในเขตตำบลทับโต กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นำชุมชน เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ตำบลทับโต 100 คน	50,000	20,000	0	1. อบต.ทับโต 2. ร.ร.ในเขต ตำบลทับโต	กองสวัสดิการฯ	เม.ย.-ก.ค.2567		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา					
10	โครงการอบรมค่ายเด็ก และเยาวชนภาษาต่างประเทศ	จัดอบรม ณ อบต.ทับโต และทำ กิจกรรมที่สถานศึกษาในเขตตำบลทับโต กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน 100 คน	100,000	10,000	0	1. อบต.ทับโต 2. ร.ร.ในเขต ตำบลทับโต	กองสวัสดิการฯ	มี.ค.-ก.ค.2567		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2567	งบประมาณ (ขอมืออยู่) พ.ศ. 2567	งบประมาณ (งบประมาณ) ที่เบิกจ่ายจริง	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การดำเนินงาน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	สาเหตุ/หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ออกเงิน	ยังไม่ได้ออกเงิน			
11	โครงการสอนเด็กทับโต ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย	จัดให้มีการฝึกว่ายน้ำให้ได้ทักษะ และเยาวชนในช่วงมีภาคเรียนเตรียมตัวก่อน (เมษายน - พฤษภาคม) ณ สระว่ายน้ำของเอกชนในตำบลทับโต กลุ่มเป้าหมาย: เด็กและเยาวชน 30 คน	100,000	20,000	7,200	สระว่ายน้ำเอกชนในเขตตำบลทับโต	กองสวัสดิการฯ	✓		เม.ย.-ก.ค.2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
12	โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลทับโต	จัดอบรมภาควิชาการ ณ อบต.ทับโต และเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย: เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลทับโต 50 คนและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการ 10 คน	50,000	10,000	0	1.อบต.ทับโต 2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่	กองสวัสดิการฯ		✓	เม.ย.-ก.ค.2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
13	โครงการสตรีมีศีลธรรมนำครอบครัวเป็นสุข	จัดอบรมภาควิชาการ ณ อบต.ทับโต และทำกิจกรรมที่วัดในเขตตำบลทับโต กลุ่มเป้าหมาย: สตรีในตำบลทับโต 100 คน สตรีผู้เข้าร่วมอบรม: 70 คน	100,000	20,000	16,250	1.อบต.ทับโต 2.วัดในเขตตำบลทับโต	กองสวัสดิการฯ	✓		มี.ค.-พ.ค. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
14	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาชากรรรมที่วัดในเขตตำบลทับโต	จัดอบรมให้ความรู้ ณ อบต.ทับโต กลุ่มเป้าหมาย: ผู้นำหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน 40 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 10 คน สตรีผู้เข้าร่วมอบรม: 25 คน	50,000	11,000	8,600	อบต.ทับโต	กองสวัสดิการฯ	✓		ก.พ.-มี.ย.2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
15	โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี แข็งแรงอารมณ์ดี ชีวีมีสุข	จัดอบรมภาควิชาการ ณ อบต.ทับโต กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการกลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน 40 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 10 คน สตรีผู้เข้าร่วมอบรม: 40 คน	50,000	8,150	8,150	อบต.ทับโต	กองสวัสดิการฯ	✓		ม.ค.-ส.ค.2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
16	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพภาคกลางพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น	จัดอบรมภาควิชาการ ณ อบต.ทับโต กลุ่มเป้าหมาย: กลุ่ม OTOP ในตำบล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลทับโต จำนวน 5 กลุ่ม (50 คน) สตรีผู้เข้าร่วมอบรม: 50 คน	10,000	10,000	9,250	อบต.ทับโต	กองสวัสดิการฯ	✓		ม.ค.-ส.ค.2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
17	โครงการฝึกอาชีพประชาชนในตำบลทับโต	จัดอบรม ณ อบต.ทับโต และศาลาอบถนประสงค์ของหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนในตำบลทับโต 150 คน	100,000	50,000	7,750	1.อบต.ทับโต 2.ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 1-14	กองสวัสดิการฯ	✓		ม.ค.-ก.ค.2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผนพัฒนา พ.ศ. 2567	งบประมาณ (ขออนุมัติได้) พ.ศ. 2567	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	การดำเนินงาน				การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)	การประเมินผล	สาเหตุ/ หมายเหตุ	ขอเสนอ แนะ/ แนวทาง แก้ไข	
								การดำเนินงาน		ระยะเวลา						การ ประเมินผล
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ					
18	โครงการอบรมส่งเสริม ศึกษาดูงานและสนับสนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	จัดอบรมความรู้การ ๗ อบต.ทับใต้ และเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 50 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 10 คน	200,000	20,000	0	1.อบต.ทับใต้ 2. ศึกษาดูงาน นอกสถานที่	กองสวัสดิการฯ	✓		ก.พ.-มี.ค. 2567	การ ประเมินผล	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				
19	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชน อบต.ทับใต้	จัดอบรม ๗ อบต.ทับใต้ และ ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในตำบลทับใต้ 50 คน	50,000	10,000	0	1.อบต.ทับใต้ 2. ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 1-14	กองสวัสดิการฯ	✓		ก.พ.-มี.ค. 2567	การ ประเมินผล	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				
	รวม	19 โครงการ	2,600,000	845,500	658,860			10	1	8						

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รวม 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้มีการจัดการบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุม
(1) แผนงานคณะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ข้อบัญญัติฯ) พ.ศ.2567	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	สาเหตุ/ หมายเหตุ	ข้อเสนอ แนะ/ แนวทาง แก้ไข
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน	ยังไม่ ได้ ดำเนิน	ยังไม่ ได้ วางแผน			
1	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจใช้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ปราณบุรีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหัวหิน เป็นค้ายายเขต ไฟฟ้าให้กับชาวบ้านในตำบลทับใต้	700,000	50,000	0	หมู่ 1-14	กองช่าง	✓			ค.ค.66-ก.ย.2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
		รวม 1 โครงการ	700,000	50,000	0			0	0	1				

2.2 กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุง อนุรักษ์รักษาดูแล ท่อระบายน้ำ อาคาร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ข้อบัญญัติฯ) พ.ศ.2567	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	สาเหตุ/ หมายเหตุ	ข้อเสนอ แนะ/ แนวทาง แก้ไข
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน	ยังไม่ ได้ ดำเนิน	ยังไม่ ได้ วางแผน			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองเพียง แยก 1 หมู่ที่ 1 บ้านหนองพรานพุก	ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตามสภาพ	448,000	404,500	0	หมู่ 1	กองช่าง	✓			ม.ค.-ม.ย.2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองเกตุ-วัดเก่า หมู่ที่ 1 บ้านหนองพรานพุก	ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 190 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม.	494,000	480,500	0	หมู่ 1	กองช่าง	✓			ม.ค.-ม.ย.2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมียุติ) พ.ศ.2567	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)			การประเมินผล	สาเหตุ/ หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทาง แก้ไข
								ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทุ่งนา - ตำบล (ขอยลู่ฟิ่ง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านทับใต้	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม วางท่อระบายน้ำประเภท ทอมล็อกเหลี่ยมคสล. สำเร็จรูป ขนาด 1.20 x 1.20 ม. x 1.00 ม. จำนวน 85 มล็อก ตามแบบ อบต.ทับใต้ เสร็จติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย	800,000	881,700	0	หมู่ 2	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/>		ม.ค.-ส.ค. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจ้าง e-bidding	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งยาว ซอย 9 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยาว	ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 125 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่เอกชนกรีดไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม	402,800	403,800	0	หมู่ 3	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/>		ม.ค.-เม.ย. 2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งยาว ซอย 5 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยาว	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 125 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่เอกชนกรีดไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม	402,800	403,100	0	หมู่ 3	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/>		ม.ค.-เม.ย. 2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสารวัตรโดย หมู่ที่ 4 บ้านวังข่อย	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่เอกชนกรีดไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม.	404,100	391,200	0	หมู่ 4	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/>		มี.ค.-มี.ย. 2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลู่จ้อง หมู่ที่ 4 บ้านวังข่อย	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่เอกชนกรีดไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม.	404,100	424,400	0	หมู่ 4	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/>		มี.ค.-มี.ย. 2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขานกกระจิบ-จันตรี หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่เอกชนกรีดไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม.	403,900	391,000	0	หมู่ 5	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/>		เม.ย.-ก.ค. 2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมูลยู่ติ)1 พ.ศ.2567	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	สาเหตุ/ หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการ แก้ไข
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน	ยังไม่ ได้ ดำเนิน	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ จริง			
9	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ตามแบบ ขอมต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่	ก่อสร้างถนน คลส. ตามแบบ ขอมต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่เอกชนกรีดไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม.	403,900	403,600	0	หมู่ 5	กองช่าง	✓		เม.ย.-ก.ค.2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
10	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบัวล้อม หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมงคล	ก่อสร้างถนน คลส. ตามแบบ ขอมต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 2.50 ม. ยาว 70 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่เอกชนกรีดไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตามสภาพ	109,100 หน้า 3 ซบ1 แก้ไขครั้งที่ 3/66	105,600	0	หมู่ 6	กองช่าง	✓		เม.ย.-ก.ค.2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
11	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายทิมทอง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมงคล	ก่อสร้างถนน คลส. ตามแบบ ขอมต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 65 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่เอกชนกรีดไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตามสภาพ	159,900 หน้า 3 ซบ2 แก้ไข ครั้งที่ 3/66	155,300	0	หมู่ 6	กองช่าง	✓		เม.ย.-ก.ค.2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
12	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายกมร หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมงคล	ก่อสร้างถนน คลส. ตามแบบ ขอมต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่เอกชนกรีดไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตามสภาพ	372,000 หน้า 3 ซบ3 แก้ไข ครั้งที่ 3/66	361,400	0	หมู่ 6	กองช่าง	✓		เม.ย.-ก.ค.2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
13	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายเกตุแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมงคล	ก่อสร้างถนน คลส. ตามแบบ ขอมต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 3.50 ม. ยาว 69 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่เอกชนกรีดไม่น้อยกว่า 241.50 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตามสภาพ	148,900 หน้า 4 ซบ4 แก้ไข ครั้งที่ 3/66	144,700	0	หมู่ 6	กองช่าง	✓		เม.ย.-ก.ค.2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
14	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายหนองเกตุ หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	ก่อสร้างถนน คลส. ตามแบบ ขอมต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้างที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 97 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 58 ม. รวม 155 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่ เอกชนกรีดไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.	404,800	391,900	0	หมู่ 7	กองช่าง	✓		เม.ย.-ก.ค.2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
15	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายไร่บ้าน-เตาถ่าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	ปรับปรุงถนนแบบ อมต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 125 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่ เอกชนกรีดไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.	404,100	399,400	0	หมู่ 7	กองช่าง	✓		เม.ย.-ก.ค.2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมัญญัติ) พ.ศ.2567	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	สาเหตุ/ หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทาง แก้ไข
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน	ยังไม่ ได้ ดำเนิน	ยกเลิ ก ดำเนิน			
16	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยป่าเข็น หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อมต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตามสภาพ	404,900	404,100	0	หมู่ 8	กองช่าง	✓			ก.พ.-พ.ค.2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
17	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยโกมินทร์ หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อมต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ตามสภาพ	404,900	401,000	0	หมู่ 8	กองช่าง	✓			ก.พ.-พ.ค.2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
18	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทุ่งนทลิว หมู่ที่ 9 บ้านเขาคอง	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อมต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 155 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม.	542,500	499,400	0	หมู่ 9	กองช่าง	✓			เม.ย.-ส.ค. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะ จัดซื้อจ้าง e-bidding ระหว่าง 9-12 เม.ย.67		
19	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองยาว-นาเด (ยายแมง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านวังกะทะ	โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (มาตรฐาน มอก.ชั้น 3) จำนวน 351 ท่อน ยาวแนวท่อ กลมดิน พร้อมวางบ่อพัก คสล. พร้อมฝาดปิด จำนวน 12 บ่อ เสร็จลงลูกรังเกลี่ยตบแต่ง 292 ลบ.ม. ผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 365 ม. ตามแบบ อมต.ทับใต้ เสร็จ ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย	980,000	997,400	0	หมู่ 10	กองช่าง	✓			เม.ย.-ส.ค. 2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะ ดำเนินการ จัดซื้อจ้าง e-bidding ระหว่าง 9-12 เม.ย.67		
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 15 หมู่ที่ 11 บ้านพังเสือนอน	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อมต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม.	411,400	404,200	0	หมู่ 11	กองช่าง	✓			เม.ย.-ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านพังเสือนอน	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อมต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม.	411,400	404,200	0	หมู่ 11	กองช่าง	✓			เม.ย.-ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ข้อบัญญัติ) พ.ศ.2567	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	สาเหตุ/ หมายเหตุ	ข้อเสนอแ น/ แนวทาง แก้ไข
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินกร งาน	ยังไม่ได ดำเนินกร งาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง (วัน เดือน ปี)			
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพิ่ม 1 (ข้างโซลาเซลล์) หมู่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่เอกชนกรีดไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม.	403,500	403,400	0	หมู่ 12	กองช่าง	✓		เม.ย.-ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพิ่ม 2 หมู่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 155 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่เอกชนกรีดไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ไหลทางหินคลุก ข้างละ 0.50 ม.	403,500	403,400	0	หมู่ 12	กองช่าง	✓		เม.ย.-ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
24	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอย หมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้	ดำเนินการติดตั้งคอนกรีตหรือถนน พื้นคสล. ขนทั้ง กว้าง 1 ม. ยาว 350 ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. มาตรฐาน มอก.ชั้น 3 338 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด 16 บ่อ ยานแนวท่อ กลมดินทรายหลังท่อ 0.20 ม. เสร็จเขตคอนกรีต กว้าง 1 ม. ยาว 334 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบอบต.ทับใต้ เสร็จติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายและป้ายโครงการ 1 ป้าย	980,000	998,900	0	หมู่ 13	กองช่าง	✓		ม.ค.-มี.ย. 2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยแยกเนินกรวด 1 หมู่ที่ 14 บ้านเขาเสวยราช	ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 3.50 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ที่เอกชนกรีดไม่น้อยกว่า 630ตร.ม. ไหลทางหินคลุกตามสภาพ	441,000	377,500	0	หมู่ 14	กองช่าง	✓		เม.ย.-ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
		รวม 25 โครงการ	11,145,500	11,035,600	0			0	4	21	0			

แผนและรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รวม 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ขยายเขตประปาภูมิภาค
(1) แผนงานและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมัติผู้ดัด) พ.ศ.2567	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	ข้อเสนอแนะ /แนวทาง แก้ไข
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก	กำหนดการ แผน ดำเนินงาน		
1	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจไฟฟ้ การประปาส่วนภูมิภาค	จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราณบุรี เป็นค่า ขยายเขตประปาให้กับชาวบ้าน ในเขตตำบลทับใต้	500,000	50,000	0	ม.1 - 14	กองช่าง	✓			ค.ค.-ก.ย.2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	
		รวม 1 โครงการ	500,000	50,000					1				

3.2 กลยุทธ์ ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปา
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมัติผู้ดัด) พ.ศ.2567	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	ข้อเสนอแนะ /แนวทาง แก้ไข
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยกเลิก	กำหนดการ แผน ดำเนินงาน		
1	โครงการปรับปรุงแทนประปา ทรงชัยเป็ย (บริเวณศาลากลาง หมู่บ้าน) หมู่ที่ 9 บ้านเขาวง	ปรับปรุงแทนประปา ตามแบบ อบต.ทับใต้	300,000	300,000	0	หมู่ 9	กองช่าง	✓			ค.ค.-ก.ย.2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	
		รวม 1 โครงการ	300,000	300,000					1				

แผนและรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567)

4-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหาร

4.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในองค์กรและการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ข้อบัญญัติฯ) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่มีงบจ่ายจริง)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	สาเหตุ/หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	
								ดำเนินแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้อำนาจ	ยังไม่ได้อำนาจ				กำหนดการแผนดำเนินงาน (วัน เดือน ปี)
1	โครงการ อบต.ทับใต้ เคลื่อนที่ท้องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน โดยยี่รายละเยียดังนี้ 1. รับชำระภาษีค่าธรรมเนียม ตามข้อบัญญัติและภาษีอื่นๆ 2. รับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านต่าง ๆ 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้ 4. บริการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชน ที่มารับบริการ ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในตำบลทับใต้	50,000	10,000	10,000	หมู่บ้านในเขตตำบลทับใต้	สำนักปลัด อบต. / บุคลากร ร่วมกับ อำเภอหัวหิน และหน่วยงานราชการต่างๆ	✓				26 ต.ค. 2566	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
2	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.ทับใต้ นำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 50 คน	50,000	10,000	0	อบต.ทับใต้	สำนักปลัด อบต.	✓				ม.ค.-ส.ค. 2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
3	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ประชาชน	อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน	20000	10,000	0	อบต.ทับใต้	สำนักปลัด อบต.	✓				ม.ค.-ส.ค. 2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมัญญ์ยุติ+) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่เบิกจ่ายจริง)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	สาเหตุ/หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการจริง (นับเดือนปี)			
4	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตอันจะนำไปสู่องค์กรที่ปลอดการทุจริต กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน	20000	10,000	0	อบต.ทับใต้	สำนักปลัด อบต.	✓		ม.ค.-ส.ค. 2567	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
5	โครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	จัดอบรมให้ความรู้ให้ประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างจิตสำนึกให้ร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป ในตำบลทับใต้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน	20,000	10,000	0	อบต.ทับใต้	สำนักปลัด อบต.	✓		ม.ค.-ส.ค.2567	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
		รวม 5 โครงการ	160,000	50,000	10,000			1	1	3				

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมัติผู้ด้า) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่เบิกจ่ายจริง)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	สาเหตุ/หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
								ดำเนินแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน เดือน ปี)			
1	โครงการจัดเก็บภาษีเคสเลื่อนที่เพื่อรับชำระภาษีประจำปี	1. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเสียงตามหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน 2. ติดประกาศ ณ ศาลากลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 3. ดำเนินการออกหน่วยจัดเก็บภาษีเคสเลื่อนที่เพื่อรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตตำบลทับใต้กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ชำระภาษีทั้ง 14 หมู่บ้าน	50,000	20,000	0	ครอบคลุมทั้ง 14 หมู่บ้าน	กองคลัง	เม.ย.-ก.ย.2567	✓		□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
2	โครงการศึกษาดูงานและอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและสร้างภาคสนาม	1. อบรมให้ความรู้ภาควิชาการ ณ อบต.ทับใต้ 2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่กลุ่มเป้าหมาย : คณะผู้จัดทำโครงการคณะทำงาน และผู้บริหารฯ	170,000	20,000	0	1. อบรม.ทับใต้ 2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่	กองคลัง	ค.ค.-ก.ย.2567	✓		□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
3	โครงการจ้างเหมาสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินนำเข้าข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี	ดำเนินการจ้างเหมาสำรวจและนำเข้าข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินครอบคลุมทั้ง 14 หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย : ครอบคลุมทั้งตำบลทับใต้	500,000	300,000	0	ครอบคลุมทั้งตำบล	กองคลัง	เม.ย.-ก.ย.2567	✓		□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
		รวม 3 โครงการ	720,000	340,000	-			0	0	3				

4.3 กลยุทธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
(1) แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมืออยู่ดีฯ) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่มีจ่ายจริง)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)			การประเมินผล	สาเหตุ/ หมายเหตุ	ขอเสนอ แนะ/ แนวทาง แก้ไข
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ			
1	โครงการจัดเวทีประชาคม	จัดทำเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) -ระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-14 ช่วงเดือน มกราคม 2567 -ระดับตำบล ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567	50,000	20,000	8,250	14 หมู่บ้าน	สำนักปลัด	✓			9 ก.พ.-15 ก.พ.	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	
2	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ อบต.ทับใต้	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2567 โดยจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ และประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	5,000	1,905	0	อบต.ทับใต้	สำนัก		✓		พ.ย. 2567	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	
		รวม 2 โครงการ	55,000	21,905	8,250			1	0	1			

4.5 กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ข้อบัญญัติ) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่เบิกจ่ายจริง)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การ ประเมินผล	สาเหตุ/ หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทาง แก้ไข
								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ระยะ เวลา ดำเนินการ (วัน เดือน ปี)			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ปีใหม่)	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 (จำนวน 7 วัน) ตามนโยบายรัฐบาล เป้าหมาย : ประชาชนที่สัญจรไป-มาบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหัวหิน ถนนเพชรเกษม -บายพาส	100,000	80,000	79,745	บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.หัวหิน	สำนักปลัด อบต. ร่วมกับ อ.หัวหิน	✓		29 ธ.ค.66- 4 ม.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล(สงกรานต์)	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 (จำนวน 7 วัน) ตามนโยบายรัฐบาล เป้าหมาย : ประชาชนที่สัญจรไป-มาบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหัวหิน ถนนเพชรเกษม -บายพาส	100,000	80,000	0	บริเวณหน้าที่ว่าการ อำเภอหัวหิน	ปลัด อบต. ร่วมกับ อำเภอหัวหิน	✓		11 เม.ย.67- 17 เม.ย.67	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
3	โครงการซ่อมแซมถนนป้องกันอุบัติเหตุ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอุบัติเหตุและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ (CPR) 2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 ศูนย์ พนักงานและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ พนักงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และอาสาภัยพิบัติ รวม 35 คน	40,000	35,000	32,390	อบต.ทับใต้	สำนักปลัด	✓		20 พ.ย.2566	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณ (ขอมัติอนุมัติ) พ.ศ. 2567	งบประมาณ (ที่เบิกจ่ายจริง)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	สาเหตุ/หมายเหตุ	ขอเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการจริง (วัน เดือน ปี)			
4	โครงการซ่อมแซมม็อบกันอัคคีภัย (เจ้าหน้าที่อปพร. และจิตอาสา)	1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการช่วยเหลือพื้นฐาน (CPR) 2. จัดอบรมเตรียมพร้อมกันฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยกลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวม 30 คน	35,000	35,000	29,850	อบต. ทับใต้	สำนักปลัด	✓		6 ก.พ. 2567	ก.พ.-ธ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
5	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ทับใต้	1. ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกันรับรู้เทคนิคใหม่ ณ อบต. ทับใต้ 2. ศึกษาสถานการณ์สถานที่กลุ่มเป้าหมาย : อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน, ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร., รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร., ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. รวม 45 คน	150,000	80,000	0	1. อบต. ทับใต้ 2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่	สำนักปลัด อบต.	✓		พ.ค.-ธ.ค. 67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตาม <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตาม เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่แน่นอน		
6	โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.	จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในการจัดการสาธารณภัย การควบคุมสั่งการ การควบคุมสถานการณ์ การบริหารจัดการสาธารณภัยในที่เกิดเหตุในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน กลุ่มเป้าหมาย : 50 คน	525,000	360,000	141,985	0	อบต. ทับใต้	สำนักปลัด อบต.	✓	พ.ค.-ธ.ค. 2567		<input type="checkbox"/> เป็นไปตาม <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตาม เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่แน่นอน		
รวม 6 โครงการ			525,000	360,000	141,985			3	1	2				

แผนและรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสาธารณสุข
5.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยประชาชน
(1) แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ข้อบัญญัติฯ) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่ยังจ่ายจริง)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	สาเหตุ/ หมายเหตุ	ข้อเส โน แนะ/ แนว ทาง แก้ไข
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก			
1	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค ตามลોકัลจากโรคพิษสุนัขบ้า ดร.สมเด็จพะเจ้าอนงค์นางเธอ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนา เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ราชภัฏรำไพพรรณี	1.สำรวจจำนวนสุนัขและแมว เพื่อขึ้นทะเบียน ผ่านเว็บไซด์ www.theaibabies.net 2.ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและ อุปกรณ์ที่จำเป็น 3. ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ ณ จุดรับบริการ 4.ดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและ ไม่มีเจ้าของ ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย : สุนัขและแมว 3,500 ตัว	150,000	150,000	107,340	วัด/ร.ร. หมู่บ้านใน ตำบลทับใต้	กองสาธารณสุข ร่วมกับศสตร อ.หัวหิน	✓		ด.ค.66-ก.ค. 2567		<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจ้าง e-bidding	
2	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกและโรค ปวดข้อของลูก	1. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สร้าง ความตระหนักในการป้องกันฯ หมู่บ้านละ 1 จุด 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน หรือเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพ 4. รณรงค์ดำเนินการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายตัวแก่และแจก ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทุกพื้นที่ 5. ทำการควบคุมโรคกรณีมีรายงาน ผู้ป่วยและสงสัยจะมีผู้ป่วยไข้เลือดออก ในรัศมี 100 เมตร จำนวน 3 ครั้ง /ผู้ป่วย 1 ราย	300,000	10,000	2,338	ครอบคลุม ทุกพื้นที่ ในเขตตำบล ทับใต้	กองสาธารณสุขฯ	✓		ด.ค.66-ก.ย.2567		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2567	งบประมาณ ข้อบัญญัติฯ พ.ศ. 2567	งบประมาณ (ที่ยังคงค้าง)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	สาเหตุ/ หมายเหตุ	ขอ เสนอ แนะ/ แนว ทาง แก้ไข
								ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก			
3	โครงการให้ความรู้แก่ ประชาชนในการส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ	จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และอาสาสมัครสุขภาพ (อสม.) ในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุข- ประจำหมู่บ้าน (อสม.) 50 คน	50,000	5,000	0	อบต.ทับใต้	กองสาธารณสุขฯ	✓		ม.ค.-ก.ย.2567		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
4	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	1.จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล อาหารให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และแฉงลอยจำหน่ายอาหาร เรื่องหลักสุขาภิบาลอาหาร 2. มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่าน การอบรม 3. เชิญชวนร้านอาหาร/แฉงลอย ดำเนินการพัฒนาสภาพประกอบการ 4. ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย ของอาหารเขตพื้นที่ตำบลทับใต้ 5. มอบป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (CFGT) แก่ร้านที่ผ่านการประเมิน และร้านที่ปรับปรุงจนผ่านเกณฑ์ ประเมิน กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร 20 ร้าน	50,000	20,000	0	ครอบคลุม ทั้งตำบล ทับใต้	กองสาธารณสุขฯ	✓		ม.ค.-ก.ย.2567		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
		รวม 4 โครงการ	550,000	185,000	109,678			0	2					

แผนและรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567)

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.1 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการศึกษาประชาชน
(1) แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ข้อบัญญัติฯ) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่เบิกจ่ายจริง)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การ ประเมินผล	สาเหตุ / หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทาง แก้ไข	
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ เลย				
1	โครงการเร่งรัดป้องกันปัญหา ยาเสพติดในเด็ก เยาวชน	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ เยาวชนให้รับทราบถึงปัญหาและ พิษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกัน ทางด้านจิตใจเรื่องยาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน 30 คน /วิทยากร 3 คน และ จบท. ที่เกี่ยวข้อง 3 คน	100,000	20,000	0	อบต.ทับใต้	กองการศึกษา	✓		มี.ย.2567			<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
2	โครงการศิลปะพาเพลิน	จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ เยาวชน ให้ความรู้เรื่องศิลปะ และได้รับประสบการณ์ตรง จากการฝึกปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน 50 คน	100,000	20,000	0	อบต.ทับใต้	กองการศึกษา	✓		ต.ค.-ก.ย. 2567			<input type="checkbox"/> เป็นไปตาม <input type="checkbox"/> ไม่เป็น ระยะเวลา ที่แน่นอน		
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อปลูกฝัง ให้เยาวชนสามารถปรับตัวและ ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง มีความสุขและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน 50 คน /วิทยากร 5 คน และจบท.ที่เกี่ยวข้อง 5 คน	50,000	20,000	0	อบต.ทับใต้	กองการศึกษา	✓		มี.ย.-ส.ค.2567			<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ข้อบัญญัติฯ) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่เบิกจ่ายจริง)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)					การ ประเมินผล	สาเหตุ / หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทาง แก้ไข
								ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ ดำเนินการ	กำหนดการ ดำเนินการ (วัน เดือน ปี)			
4	โครงการส่งเสริมพัฒนา ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุง สถานที่ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่ตำบลทับใต้ จำนวน 100 คน	10,000	10,000	0	อบต.ทับใต้	กองการศึกษา	✓		น.ย.-ส.ค.2567		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านการศึกษา	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มพูน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากร ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ 33 คน	100,000	20,000	0	อบต.ทับใต้	กองการศึกษา	✓		น.ย.-ก.ย.2567		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
		รวม 5 โครงการ	360,000	90,000	-			0	0	5	0				

(2) แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมูลผู้ดํา) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่เบิกจ่ายจริง)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน)				การประเมินผล	ข้อเสนอนโยบาย/ แนวทางแก้ไข
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้อำเนินการ	ยังไม่ได้อำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของเด็กปฐมวัย	จัดส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการตามที่หน่วยงานผู้จัดการแข่งขันกำหนด กลุ่มเป้าหมาย : เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทั้ง 6 แห่ง	100,000	30,000	0	ตามที่ผู้จัดกำหนด	กองการศึกษา	✓	ด.ค.-ก.ย.2567			<input type="checkbox"/> เป็นไปตาม <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตาม	ยังไม่มีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ
2	โครงการส่งเสริมทักษะเด็กปฐมวัย (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ)	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ การแสดงความสามารถพิเศษ ตามซุ้มกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมการแสดงบนเวที "ร้อง เล่น เต้น" 2. กิจกรรมโขน ลวดโลกกร้อน (มาแยกขยะกันเถอะ) 3. กิจกรรมโขน "ชมทรัพย์ประเทืองปัญญา" 4. กิจกรรมโขนส่งเสริมพัฒนา 4 ด้าน "จุดประกายฝันด้วยกีฬา นันทนาการ" 5. ลานซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน จำนวน 500 คน สรุปเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน จำนวน 656 คน	250,000	130,000	129,229	อมต.พันใต้	กองการศึกษา	✓	ค.ค.66-ม.ค.67	13 ม.ค.2567		<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตาม <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตาม	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตาม <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตาม
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อายุ 3-5 ปี	เบิกหักผลส่งเงินให้กับ ศพด. ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก อายุ 3-5 ปี จำนวน 150 คน	74,022	69,600	0	ศพด. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	✓	พ.ค.-ก.ย.2567			<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) อายุ 3-5 ปี	จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน อายุ 3-5 ปี กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก อายุ 3-5 ปี จำนวน 150 คน	54,925	48,750	0	ศพด. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	✓	พ.ค.-ก.ย.2567			<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) อายุ 3-5 ปี	ดำเนินการเบิกหักผลส่งเงินให้กับ ศพด. เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก อายุ 2-5 ปี 250 คน	520,200	409,000	396,576	ศพด. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	✓	ด.ค.-ก.ย.2567	20 ค.ค.2567-20 ค.ค.2567		<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ข้อมูลผู้บริจาค) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่เบิกจ่ายจริง)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)						การประเมินผล / ประเมินผล	ข้อเสนอนโยบาย / แนวทางแก้ไข		
								การดำเนินงาน		ระยะเวลา		การประเมินผล / ประเมินผล	การประเมินผล / ประเมินผล			การประเมินผล / ประเมินผล	การประเมินผล / ประเมินผล
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	กำหนดการดำเนินงาน						
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) อายุ 3-5 ปี	ดำเนินการเบิกหักผลส่งให้กับ ศพต. เพื่อจัดหาสื่อหนังสือเรียน กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก อายุ 3-5 ปี จำนวน 150 คน	33,800	30,000	0	ศพต. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	✓	เม.ย.-ก.ย.2567			<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา					
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) อายุ 3-5 ปี	ดำเนินการเบิกหักผลส่งให้กับ ศพต. เบิกจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก อายุ 3-5 ปี 150 คน	49,010	43,500	0	ศพต. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	✓	พ.ค.-ส.ค.2567			<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา					
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	ดำเนินการเบิกหักผลส่งเงินให้กับ ศพต. ทั้ง 6 ศูนย์ เพื่อเป็น ค่าอาหารกลางวัน กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 250 คน	2,240,000	2,205,000	1,239,111	ศพต. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	✓	ต.ค.66-ก.ย.24	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567		<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา 50					
9	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 250 คน	18,000	18,000	0	ศพต. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	✓	มี.ย.-ก.ย.2567			<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา					
10	โครงการอาหารเสริม(นม)	1.จัดหาอาหารเสริม (นม)ให้แก่นร.ชั้นอนุบาลและป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกัด สพร. จำนวน 6 โรงเรียน 2.จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในศพต. ทั้ง 6 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน สังกัด สพร. และเด็ก ศพต. รวมจำนวน 1,511 คน	2,893,462	2,950,378	1,453,816.95	อบต.ทับใต้	กองการศึกษา	✓	ค.ค.-ก.ย.67	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567		<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา 50					
11	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในพื้นที่	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพร. จำนวน 6 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน สังกัด สพร. จำนวน 1,261 คน	5,452,000	5,886,000	2,809,696	โรงเรียน ทั้ง 6 แห่ง	กองการศึกษา	✓	ค.ค.66-ก.ย.67	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567		<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา 50					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมัติผู้ด้า) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่เบิกจ่ายจริง)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การ ประเมินผล โดยรวม	สาเหตุ / หมายเหตุ	ข้อเสนอ แนะ/ แนวทาง แก้ไข
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยังไม่ มี แผน ดำเนินงาน			
12	โครงการจัดกิจกรรม บับลิ่งต้นน้อย	จัดกิจกรรมให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่จบการศึกษาเพื่อสร้าง แรงจูงใจในการศึกษาต่อ กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 114 คน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	อบต.ทับใต้	กองการศึกษา	✓		พ.ศ.2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
13	โครงการวันสำคัญต่างๆ	จัดกิจกรรมการเรียนรู้วันสำคัญ ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 250 คน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศพด. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	✓		ต.ค.66-ส.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นร้อยละ 50			
14	โครงการคุณธรรมสำน สายใยในครอบครัว (จูงลูกเข้าวัด)	จัดกิจกรรมพาเด็กเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียน กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และผู้ปกครอง จำนวน 234 คน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	วัดในพื้นที่	กองการศึกษา	✓		ก.ค.-ส.ค.67	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
15	โครงการเยี่ยมบ้าน สามัคคี	จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 250 คน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	บ้านเด็ก ศพด.	กองการศึกษา	✓		ต.ค.66-ก.ย.67	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
16	โครงการจัดสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัด ประสบการณ์เรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ	จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สะอาด น่าอยู่ น่าเรียน ปลอดภัย และเอื้อต่อการ เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศพด. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	✓		ต.ค.66-ก.ย.67	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นร้อยละ 50			
17	โครงการจัดประสบการณ์ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ	จัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมใน การเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 59 คน สรุปเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 56 คน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศพด. บ้านทับใต้	กองการศึกษา	✓		พ.ย.66-มี.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ข้อบัญญัติฯ) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่ยกจ่ายจริง)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน)				การประเมินผล	สาเหตุ / หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่สามารถกำหนดได้			
18	โครงการซ่อมเสริมความพร้อมพื้นฐานด้านสติปัญญา	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 59 คน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศพด. บ้านทับใต้	กองการศึกษา	✓	พ.ย.66-มี.ค.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตาม <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตาม	เนื่องจาก เด็กมีผลการ ประเมินพัฒนา ด้านสติปัญญา สมวัยทุกคน		
19	โครงการรักการอ่าน	จัดกิจกรรมให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการฟัง การพูด และการอ่าน กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 59 คน สรุปเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 56 คน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศพด. บ้านทับใต้	กองการศึกษา	✓	พ.ย.66-มี.ค.67 1 พ.ย.2566- 31 มี.ค.2567		<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
20	โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์เด็กปฐมวัยตามคำนิยามหลัก 12 ประการ	จัดกิจกรรมให้เด็กปรับพฤติกรรมและความสามารถตามคำนิยามหลัก 12 ประการ กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 59 คน สรุปเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 56 คน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศพด. บ้านทับใต้	กองการศึกษา	✓	พ.ย.66-มี.ค.67 1 พ.ย.2566- 31 มี.ค.2567		<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
21	โครงการประดิษฐ์สื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน	จัดกิจกรรมให้ครู และผู้ดูแลเด็กจัดทำสื่อการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย : ครู และผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 คน สรุปเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 56 คน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศพด. บ้านทับใต้	กองการศึกษา	✓	พ.ย.66-มี.ค.67 1 พ.ย.2566- 31 มี.ค.2567		<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ข้อมูลผู้วิจัย) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่ยังจ่ายจริง)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน)						การ ประเมินผล	สาเหตุ / หมายเหตุ	ข้อเสนอ แนะ/ แนวทาง แก้ไข			
								การดำเนินงาน		ระยะเวลา		การดำเนินงาน	กำหนดการ แผน ดำเนินงาน				วันที่ ปิด ดำเนินการ	มี ปัญหา หรือไม่	การ ประเมินผล
								ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระยะ เวลา								
22	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้เรียน (ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน)	จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ กับเด็ก กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 59 คน สรุปเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 56 คน	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ศพด. บ้านทับใต้	กองการศึกษา	พ.ย.66-มี.ค.67	พ.ย.66-มี.ค.67	31 มี.ค.2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา								
23	โครงการซ่อมแซมปฏิบัติกร การเดินดูอยู่ในรถ	จัดกิจกรรมซ่อมแซมบั้งกันเด็ก ติดในรถยนต์ : เด็กศูนย์พัฒนา กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 59 คน	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ศพด. บ้านทับใต้	กองการศึกษา	พ.ย.66-มี.ค.67	✓		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา								
24	โครงการเด็กปฐมวัยไม่จนนำ จนนำ	จัดกิจกรรมวิถีการป้องกันเด็ก จนนำ กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 59 คน สรุปเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 56 คน	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ศพด. บ้านทับใต้	กองการศึกษา	พ.ย.66-มี.ค.67		27 พ.ย.2566- 30 พ.ย.2566	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา								
25	โครงการซ่อมแซมบั้งกันอัคคีภัย อัคคีภัยและความปลอดภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมซ่อมแซมบั้งกันอัคคีภัย กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 59 คน	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ศพด. บ้านทับใต้	กองการศึกษา	พ.ย.66-มี.ค.67	✓		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา								
26	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภัย	จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ อนามัยเด็ก กลุ่มเป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	ศพด. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	ค.ค.-ก.ย.67	✓		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา								

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมัติเงิน) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่เบิกจ่ายจริง)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน)				การ ประเมินผล	สาเหตุ / หมายเหตุ	ข้อเสน แนะ/ แนวทาง แก้ไข
								การดำเนินงาน		ระยะเวลา				
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ วางแผน ดำเนินงาน			
27	โครงการพาน้องท่องธรรมะ	จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 250 คน สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม : เด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 194 คน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	วัดใน ต.ทับใต้	กองการศึกษา	ด.ค.-ก.ย.67	1 ต.ค.2566- 31 ม.ค.2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				
28	โครงการตรวจและเฝ้าระวัง สุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน	จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง และ เฝ้าระวังโรคติดต่อ กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 250 คน สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม : เด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 195 คน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศพด. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	ด.ค.-ก.ย.67	1 ต.ค.2566- 31 ม.ค.2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				
29	โครงการมาตรการความปลอดภัย (สวนหมวกนิรภัย)	จัดกิจกรรมการสวมหมวกนิรภัย ในการเดินทางของเด็ก กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 250 คน สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม : เด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 215 คน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศพด. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	ด.ค.-ก.ย.67	1 ต.ค.2566- 31 ม.ค.2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				
30	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมในเด็กและเยาวชน (โตไปไม่โกง)	จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ให้กับเด็ก กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 250 คน สรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรม : เด็กศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 134 คน	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศพด. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	พ.ย.66-มี.ค.67	1 พ.ย.2566- 30 ก.ย.2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				
31	โครงการประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 221 คน กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 250 คน	0	0	0	ศพด. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	พ.ค.2567		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ข้อบัญญัติ) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่เบิกจ่ายจริง)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน)						การ ประเมินผล	ข้อเสน แนะ/ แนวทาง แก้ไข	
								การดำเนินงาน			ระยะเวลา					การ ประเมินผล
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ได้ ดำเนิน การ	ยก เลิก ตาม แผน ดำเนินงาน	กำหนดการ ดำเนินการ (วัน เดือน ปี)	การ ประเมินผล			
32	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 คน	0	0	0	ศพด. บ้านพันใต้	กองการศึกษา	✓	พ.ค.-ส.ค.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา					
33	โครงการประกันคุณภาพภายใน	จัดกิจกรรมตรวจสอบ ติดตามงานประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มเป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง	0	0	0	ศพด. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	✓	ก.ค.-ก.ย.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา					
34	โครงการนิเทศภายใน	จัดกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน และห้องเรียน กลุ่มเป้าหมาย : ครู และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 19 คน	0	0	0	ศพด. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	✓	มี.ค.-ก.ย.2567		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา					
35	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย	จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย : ครู และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 19 คน	0	0	0	อมต.พันใต้	กองการศึกษา	✓	มี.ค.-ก.ย.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา					
36	โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม ใจกับเด็กเล็ก ทั้ง 6 ศูนย์ดังนี้ 1. การแข่งขันทายซิเสียงอะไรเลย 2. การแข่งขันเรียงเลนเต้น Dancer 3. การต่อตัวต่อเสริมทักษะ 4. การแข่งขันกีฬาเดินตัวหนอน 5. การสร้างภาพด้วยการฉีกปะกระดาษ 6. การระบายสีภาพ 7. การจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอน	60,000	30,000	0	อมต.พันใต้	กองการศึกษา	✓	มี.ย.ส.ค.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา					
37	โครงการเครือข่ายความร่วมมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้มแข็ง	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มเป้าหมาย : ครู และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 19 คน	0	0	0	ศพด. ทุกแห่ง	กองการศึกษา	✓	ก.ค.-ก.ย.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา					
		รวม 37 โครงการ	11,745,419	11,850,228	6,028,428.95			16	3	18	0					

6.2 กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา : การอนุรักษ์พื้นที่ป่าศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเยาวชนและประชาชน
 (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมีอยู่ได้) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่มีจ่ายจริง)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การ ประเมินผล	สถานที่ หมาย เขต	ข้อเสนอ แนะ/ แนวทาง แก้ไข
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยัง ไม่ได้ ดำเนิน การ	ยก เลิก ดำเนิน งาน			
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑาเด็กและเยาวชนโดยเด็กและเยาวชนโดยความร่วมมือ	จัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑาเด็กและเยาวชน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กีฬาฟุตบอล 2. กีฬาแชร์บอล 3. กีฬาวอลเลย์บอล 4. กีฬาเปตอง 5. กรีฑา 30 ประเภท กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง 300 คน	100,000	60,000	0	สนามกีฬา ในเขตตำบล ทับใต้	กองการศึกษา	✓	ส.ค.ก.ย.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
2	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	1.คัดเลือกนักกีฬาและฝึกซ้อม 2. ส่งนักกีฬาแข่งขันตามโปรแกรมการแข่งขัน กลุ่มเป้าหมาย : นักกีฬา จำนวน 19 คน	50,000	10,000	0	ตามที่หน่วย ผู้จัดการ แข่งขันกำหนด	กองการศึกษา	✓	ต.ค.66-ก.ย.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลทับใต้ กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลทับใต้ กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน	180,000	180,000	0	สนามกีฬา ในเขตตำบล ทับใต้	กองการศึกษา	✓	ก.พ.-เม.ย.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
4	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ	จัดแข่งขันกีฬาตะกร้อให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลทับใต้ กรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน	25,000	-	0	สนามกีฬา ในเขตตำบล ทับใต้	กองการศึกษา	✓	ก.พ.-มี.ค.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามงบประมาณ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามเพียงพอ จึงโอนไปดำเนินโครงการอื่น			
5	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง	จัดแข่งขันกีฬาเปตองให้กับ เด็ก เยาวชนและประชาชนใน ตำบลทับใต้ กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลทับใต้ กรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน	25,000	5,000	0	สนามกีฬา ในเขตตำบล ทับใต้	กองการศึกษา	✓	เม.ย.-พ.ค.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมัญญูติฯ) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่มีใช้จ่ายจริง)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	สาเหตุ / หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ / แก้ไข
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ออกแบบดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการจริง (วัน เดือน ปี)			
6	โครงการจัดแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล	จัดแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ให้กับ เด็ก เยาวชน และประชาชนตามตำบลในตำบลเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลทับใต้ กิจกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน	60,000	5,000	0	สนามกีฬา ในเขตตำบลทับใต้	กองการศึกษา	✓	พ.ค.-มิ.ย. 67	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				
7	โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐาน	1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมและประสานวิทยากร ผู้ฝึกสอนกีฬา 2. อบรมและฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอล กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน จำนวน 30 คน	50,000	10,000	0	สนามกีฬา ในเขตตำบลทับใต้	กองการศึกษา	✓	ม.ค.-ก.พ.67	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				
8	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครือข่าย	จัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีกิจกรรม/แข่งขันดังนี้ 1. แข่งขันเดินตัวหนอน ระยะ 10 เมตร ทีมผสม 6 คน (ชาย 3 , หญิง 3) 2. รังระยะ 20 เมตร (ประเภทชายและประเภทหญิง) 3. รังผลัด 3x15 เมตร ทีมผสม 3 คน 4. รัง 3 ขา ระยะ 20 เมตร (ประเภทชายและประเภทหญิง) 5. รังเบียดลูกโป่ง อ้อมกรวย ระยะ 6 เมตร ("ไป-กลับ) ทีมผสม 6 คน (ชาย 3 , หญิง 3) 6. แข่งแข่งตัว ระยะ 20 เมตร (ประเภทชายและประเภทหญิง) 7. รังเก็บบอลสี ระยะ 10 เมตร ("ไป-กลับ) ทีมผสม 6 คน (ชาย 3, หญิง 3) 8. ตะบอลเข้า โกล ระยะ 5 เมตร ทีมผสม 5 คน (ชาย 3 , หญิง 2) กิจกรรมรวมพาเหรด รณรงค์ในหัวข้อ 1. เศรษฐกิจพอเพียง 2. อาเซียน 3. โรคติดต่อ 4. การละเล่นเด็กไทย 5. ยาเสพติด 6. ชะรีไชเดิล กลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 6 ศูนย์ จำนวน 221 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 221 คน ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 492 คน สรุปกลุ่มเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองนักเรียน ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม 471 คน	80,000	80,000	79,750	สนามกีฬา หมู่ 5 เข็ม อมต.ทับใต้	กองการศึกษา	✓	ธ.ค.2566 16 ธ.ค.2566	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				
รวม 8 โครงการ			570,000	350,000	79,750			1	0	6	1			

(2) แผนงานการศาสนา วัดธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผนท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมีอยู่/ใช้) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่เบิกจ่ายจริง)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				สถานที่ / หน่วยงาน	ขอเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ (วัน เดือน ปี)		
1	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง โดยมีกิจกรรมภายในงานดังนี้ 1. ประกวดประติมากรรมกระทงสวยงาม จากวัสดุธรรมชาติ - ประเภททีม อายุ 10-12 ปี (ทีมละ 3 คน) - ประเภททีมประชาชนทั่วไป (ทีมละ 3 คน) 2. รณรงค์ให้ประชาชนทำกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ และร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสวยงาม เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีที่ดั้งเดิมของไทย กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน สรุปเข้าร่วมกิจกรรม : เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลทับใต้ จำนวน 2,504 คน	200,000	219,020	219,090	1. อาคาร กองการศึกษา อสมต.ทับใต้ 2. สระน้ำ สาธารณะ หมู่ 1 บ้านหนองพรางนพท	✓			ต.ค.-พ.ย.66 27 พ.ย.2566	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปทีจรดรอ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นอยู่ไกลและไม่เพียงพอ/ควรลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้วยQR CODE		
2	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้วิถีชุมชน และมีส่วนร่วมอนุรักษ์พื้นที่ฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลทับใต้ จำนวน 40 คน สรุปเข้าร่วมกิจกรรม : เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลทับใต้ จำนวน 40 คน	30,000	20,000	19,992	อสมต.ทับใต้	กองการศึกษา	✓		ก.พ.-ก.ค.67 16 มี.ค.2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ข้อบัญญัติฯ) พ.ศ.2567	งบประมาณ (ที่เบิกจ่ายจริง)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)					การประเมินผล	สาเหตุ / หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
								(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)							
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	กำหนดการดำเนินงาน			
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (วันสำคัญทางศาสนา)	จัดกิจกรรมทุกวันสำคัญทางศาสนา ตลอดปีงบประมาณ 2567 (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา) โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมแต่งผ้าไทยหรือเสื้อขาว 2. กิจกรรมทำบุญตักบาตร 3. กิจกรรมฟังพระเทศน์ 4. กิจกรรมเวียนเทียน 5. กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 6. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลทับใต้ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ทับใต้ จำนวน 100 คน	20,000	20,000	ไม่ใช้งบประมาณ	วัดในตำบลทับใต้	กองการศึกษา	✓		ค.ค.66-ก.ย.67	22 ก.พ.2567-9 ส.ค.2567	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามการ <input type="checkbox"/> ไม่เป็นร้อยละ 50			
4	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ทำบุญตักบาตร 2. สรงน้ำพระพุทธรูปและสรงน้ำพระ 3. จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 4. ก่อพระทราย กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลทับใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 130 คน	50,000	30,000	0	หมู่ 1 -14	กองการศึกษา ร่วมกับหมู่บ้านในตำบลทับใต้, กสร.อำเภอทับใต้ (ตำบลทับใต้) และ วพ.สต.ทับใต้	✓		เม.ย.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
รวม 4 โครงการ			300,000	289,020	239,082			2	1	1	0				

แผนและรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)
 (ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567)

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7.1 กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา : การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุ์กรรมพืช
 (1) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ข้อบัญญัติฯ) พ.ศ.2567	งบประมาณ จริง (งบประมา ล)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน)					การ ประเมินผล ประจําปี	สาเหตุ/ หมายเหตุ	ข้อเสนอ แนะ/ แนวทาง แก้ไข
								ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได ดำเนินการ	ยกเลิก	กำหนดการ ดำเนินงาน			
1	โครงการจัดหาพันธุ์ไม้เพื่อ แจกจ่ายให้แก่ประชาชน	จัดหาพันธุ์ไม้แจกจ่าย ประชาชน 14 หมู่บ้าน กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนตำบล ทับใต้ และพื้นที่สาธารณะในตำบล	0	0	0	หมู่ 1-14 (ตำบลทับใต้)	สำนักปลัด	✓			ด.ค.-ก.ย.67	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	ดำเนินการเก็บรวบรวมฐานข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 6 งาน ประกอบด้วย 1. งานปลูก ทรัพยากรท้องถิ่น 2. งานสำรวจ เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 3. ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 4. งานอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรท้องถิ่น 5. ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 6. สนับสนุนในการอนุรักษ์ฯ โดยรวบรวมข้อมูลรายงานศูนย์ อพ.สธ.	0	0	0	หมู่ 1-14 (ตำบลทับใต้)	สำนักปลัด	✓			ด.ค.-ก.ย.67	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
รวม 5 โครงการ			0	-	-			2							

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ออมต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การสร้างจิตสำนึกและเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมัติผู้ด.) พ.ศ.2567	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน)				การ ประเมินผล	สาเหตุ/ หมายเหตุ	ขอเสนอ แนะ/ แนวทาง แก้ไข	
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก แผน ดำเนินงาน				ระยะ เวลา ดำเนินการ (วัน เดือน ปี)
1	โครงการส่งเสริมการจัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	1.จัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ต้นทางให้แก่ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย : ตัวแทนครัวเรือนในเขตตำบลทับใต้ 60 คน และ 2.จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างวินัยในการทิ้งขยะให้กับครัวเรือนในเขตตำบลทับใต้ กลุ่มเป้าหมาย : 6,615 ครัวเรือน 3.รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กลุ่มเป้าหมาย : 4,630 ครัวเรือน	50,000	20,000	0	อมต.ทับใต้ วัด/โรงเรียน หมู่บ้านใน ตำบลทับใต้	กองสาธารณสุขฯ	✓	ม.ค.-ก.ย.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				
2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย : อถล. 600 คน	50,000	30,000	0	อมต.ทับใต้	กองสาธารณสุขฯ	✓	ม.ค.-ก.ย.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				
3	โครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียด้วยตนเองในครัวเรือน	1.จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 2. รณรงค์ให้อาคารต่างๆ มีถังดักไขมันอย่างง่ายในครัวเรือน	30,000	20,000	0	อมต.ทับใต้	กองสาธารณสุขฯ	✓	ม.ค.-ก.ย.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				
4	โครงการคัดแยกขยะอันตราย	1.จัดทำจุดรวบรวมขยะอันตราย หมู่บ้านละ 1 จุด 2.รวบรวมส่งไปห้องคัดการบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ (อบจ.ปจ.) กำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ	50,000	30,000	0	หมู่ 1-14	กองสาธารณสุขฯ	✓	ม.ค.-ก.ย.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				
5	โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด	1.จัดกิจกรรมลดขยะที่ต้นทางตามหลัก 3 ข ใต้แก่ ใช้น้อย ใช้น้ำและ นำกลับมาใช้ใหม่หรือ 3 RS: Reduce , Reuse, Recycle 2. ประชาสัมพันธ์ให้แก่ครัวเรือน นารอง ผ่านสื่อแผ่นพับและไวนิล 3. ติดตามและประเมินผลครัวเรือนที่เข้าร่วมอบรม	50,000	30,000	0	วัด/ร.ร./ หมู่บ้านใน ตำบลทับใต้	กองสาธารณสุขฯ	✓	ม.ค.-ก.ย.67		<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				
รวม 5 โครงการ			230,000	130,000	-			0	3	2					

แผนและรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)
(เงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2567)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทับใต้ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ อาคาร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
(1) แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ข้อบัญญัติฯ) พ.ศ.2567	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริงตามงบ พ.ศ.2567	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน)					การ ประเมิน ผล	สาเหตุ / หมายเหตุ	ข้อเสนอ แนะ/ แนวทาง แก้ไข
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินงาน	กำหนด การ ดำเนินงาน (วัน เดือน ปี)			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองม่วง หมู่ 1 บ้านหนองพรหมทุก	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	390,000	364,100	0	หมู่ 1	กองช่าง (อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามรายงานการประมาณการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	✓			ก.พ.-เม.ย.67	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไป <input type="checkbox"/> ไม่เป็น	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง		
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขยายดงยาง หมู่ที่ 2 บ้านทับใต้	โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน ยาวแนวท่อกลมดิน (บอก.ชั้น 3) และก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 89.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 385 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ	234,000	225,100	0	หมู่ที่ 2	กองช่าง (อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามรายงานการประมาณการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	✓			มี.ค.-พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไป <input type="checkbox"/> ไม่เป็น	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง		
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมุมน(ไร่จ้อย)-ท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 2 บ้านทับใต้	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	403,300	307,800	0	หมู่ที่ 2	กองช่าง (อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามรายงานการประมาณการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	✓			มี.ค.-พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไป <input type="checkbox"/> ไม่เป็น	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยายทุเรียน หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	402,800	384,300	0	หมู่ที่ 3	กองช่าง (อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามรายงานการประมาณการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	✓			ก.พ.-	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไป <input type="checkbox"/> ไม่เป็น	แจ้งทำสัญญา /รอหลังการ วิธีเฉพาะเจาะจง		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมัติเงินกู้) พ.ศ.2567	งบประมาณที่มีงบจ่ายจริงดำเนินการ (รวม 6 เดือน)	สถานที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน)				การประเมินผล	สาเหตุ / หมายเหตุ	ข้อเสนอนโยบายแก้ไข
								ดำเนินแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้อำนาจ	ยังไม่ได้อำนาจ			
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหินแก้ว หมู่ 4 บ้านวังข่อย	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ใต้ทางหินคลกตามสภาพ	404,100	375,500	0 หมู่ 4	กองช่าง (อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามรายงานการประมาณราคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	ก.พ.-ม.ย.67	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> ระเบียบพัสดุเฉพาะเจาะจง					
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาแล่ม หมู่ 5 บ้านหนองไผ่	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ใต้ทางหินคลกข้างละ 0.50 เมตร	403,900 หน้า 4 ข้อ 4 แก้ไขครั้งที่ 6/67	382,800	0 หมู่ที่ 5	กองช่าง (อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามรายงานการประมาณราคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	มี.ค.-พ.ค.67	<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> ระเบียบพัสดุเฉพาะเจาะจง					
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแผ่นดินแม่ หมู่ 6 บ้านห้วยมงคล	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ใต้ทางหินคลกตามสภาพ	700,000 หน้า 3 ข้อ 3 แก้ไขครั้งที่ 6/67	484,900	0 หมู่ที่ 9	กองช่าง (อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามรายงานการประมาณราคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)		<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> ระเบียบพัสดุเฉพาะเจาะจง					
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจ หมู่ 6 บ้านห้วยมงคล	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. ใต้ทางหินคลกข้างละ 0.50 เมตร	404,800	145,200	0 หมู่ 6	กองช่าง (อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามรายงานการประมาณราคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	มี.ค.-พ.ค.67	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> ระเบียบพัสดุเฉพาะเจาะจง					
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหญ้าปล้อง-บายพาส หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. ใต้ทางหินคลกตามสภาพ	404,800	386,700	0 หมู่ 7	กองช่าง (อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามรายงานการประมาณราคา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	มี.ค.-พ.ค.67	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง <input type="checkbox"/> ระเบียบพัสดุเฉพาะเจาะจง					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมัญญ์) พ.ศ.2567	งบประมาณที่มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (รวม 6 เดือน)	งบประมาณที่มีค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (รวม 6 เดือน)	สถานที่	หน่วยงาน	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน)				การประเมินผล	สาเหตุ / หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
									ดำเนินแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ออกดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (ใน เดือน ปี)			
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแจ้ง หมู่ 8 บ้านป่าเสลา	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต. ตำบล ศิวราชาร กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกตามสภาพ	404,900	193,900	0	หมู่ 8	กองช่าง	(อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามรายงานการประมาณสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	✓	มี.ค.-พ.ค.67	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมู่ 8 บ้านเสลา	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต. ตำบล ศิวราชาร กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกตามสภาพ	404,500	242,400	0	หมู่ 8	กองช่าง	(อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามรายงานการประมาณสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	✓	มี.ค.-พ.ค.67	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนกลั่ว หมู่ 9 บ้านเขาคาง	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต. ตำบล ศิวราชาร กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	542,500	484,900	0	หมู่ 9	กองช่าง	(อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามรายงานการประมาณสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	✓	ก.พ.-เม.ย.67	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสงไฉน-หนองกระโดน หมู่ 9 บ้านเขาคาง	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต. ตำบล ศิวราชาร กว้าง 5 เมตร ยาว 125 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร	437,500	384,200	0	หมู่ 9	กองช่าง	(อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามรายงานการประมาณสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	✓	มี.ค.-พ.ค.67	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสงผล หมู่ 10 บ้านวังกะทะ	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต. ตำบล ศิวราชาร กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกตามสภาพ	420,000	375,000	0	หมู่ 10	กองช่าง	(อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามรายงานการประมาณสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	✓	มี.ค.-พ.ค.67	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 17 หมู่ 11 บ้านทุ่งเสียนอน	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต. ตำบล ศิวราชาร กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ให้เส้นทางหินคลุกตามสภาพ	411,400	362,800	0	หมู่ 11	กองช่าง	(อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามรายงานการประมาณสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	✓	ก.พ.-เม.ย.67	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมัติญัตติฯ) พ.ศ.2567	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงดำเนินการ	สถานที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน)				การประเมินผล	สาเหตุ / หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
								ดำเนินแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ออกดำเนินการ	ยังไม่ได้ออกดำเนินการ (วัน เดือน ปี)				
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมู่ 11 บ้านทุ่งเลื่อน	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 17.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ที่แตกอนกรีตไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม. วางท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 13.5 จำนวน 6 เมตร ไหลทางด้านหลังลูกข้างละ 0.50 ม.	50,700 หน้า 7 ข้อ 7 แก้ไขครั้งที่ 6/67	45,200 แก้ไขครั้งที่ 6/67	0	หมู่ 11	กองช่าง (อนุมัติให้ใช้งบประมาณโครงการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> เข้าเป็นต้น	อยู่ระหว่าง			
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแฟบ 3 หมู่ 12 บ้านดอนเสือหนอง	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ที่แตกอนกรีตไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. ไหลทางด้านหลังลูกตามสภาพ	403,500	375,000	0	หมู่ 12	กองช่าง (อนุมัติให้ใช้งบประมาณโครงการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาลัยทับใต้ ซอย 7 หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้	โดยทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ที่แตกอนกรีตไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. ไหลทางด้านหลังลูกข้างละ 0.50 เมตร	2,878,000 หน้า 9 ข้อ 9 แก้ไขครั้งที่ 6/67	484,900	0	หมู่ 13	กองช่าง (อนุมัติให้ใช้งบประมาณโครงการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไป <input type="checkbox"/> ไม่เป็น	แจ้งทำสัญญา รอหลักประกัน วิธีเฉพาะเจาะจง			
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำขอมบ้านสมบุญ - สนามกีฬา หมู่ที่ 14 บ้านเขาเสวยราช	โดยทำการวางท่อ คลัสล ขนาด 0.60 ม. จำนวน 152 ท่อน ข้อพัก คลัสล. จำนวน 8 บ่อแตกอนกรีต กว้าง 1 เมตร ยาว 152 เมตร หน้า 0.15 เมตร	1,196,100	467,300	0	หมู่ 14	กองช่าง (อนุมัติให้ใช้งบประมาณโครงการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> เป็นไป <input type="checkbox"/> ไม่เป็น	อยู่ระหว่าง อยู่เป็นต้น			จัดซื้อจัดจ้างรวม วิธี e-bidding ระหว่าง วันที่ 9-12 เม.ย.67
		รวม 19 โครงการ	10,896,800	6,472,000	-			0	14	5					

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทับใต้: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
 3.2 กลยุทธ์ ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปา
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมัติอยู่ พ.ศ.2567)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน)				การ ประเมินผล การ ประเมินผล	สาเหตุ / หมายเหตุ	ข้อเสนอ แนะ/ แนวทาง แก้ไข
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้นำ มา ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินงาน (วัน เดือน ปี)			
1	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หรือบ่อบำบัดน้ำบาดาล หมู่ที่ 1-14	โดยมีรายละเอียดดังนี้ - หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว ทำการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ตลอดความลึก ลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร หรือ สามารถสูบน้ำไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร/ชั่วโมง เสริม เทคโนโลยี กว้าง 1 ม. ยาว 1 ม. หน้า 0.10 ม. - หมู่ 4 บ้านวังข่อย ทำการขุดเจาะบ่อ น้ำบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ตลอดความลึก ลึกไม่น้อยกว่า 40 เมตร หรือสามารถสูบน้ำไม่น้อยกว่า 3,000 1 ม.ลิตร/ชั่วโมง เสริม เทคโนโลยี กว้าง ยาว 1 ม. หน้า 0.10 ม.	500,000	360,000	0 หมู่ที่ 3,4	หมู่ที่ 3,4	กองช่าง (อนุมัติใช้เงินสะสม ตามรายงานการประเมินสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567)	✓	เม.ย.-พ.ค.67	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา				
2	โครงการขยายท่อเมนประปา พีวีซีหรือต่อเติมท่อประปา หมู่ที่ 1-14	1. โครงการขยายท่อประปา พีวีซี โดยมีรายละเอียดดังนี้ - หมู่ 3 บ้านทุ่งยาง (ซอยตาหวาน) งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 120 เมตร ผังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร กลมดิน เชื่อมระบบเข้าประปาหมู่บ้าน - หมู่ 4 บ้านวังข่อย (ซอยบางเมือง) งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 135 เมตร ผังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร กลมดิน เชื่อมระบบเข้าประปาหมู่บ้าน - หมู่ 4 บ้านวังข่อย (ซอยสุขศรี) งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 80 เมตร ผังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร กลมดิน เชื่อมระบบเข้าประปาหมู่บ้าน - หมู่ 6 บ้านหัวมดแดง(ซอยทับทิมทอง) งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 90 เมตร ผังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร กลมดิน เชื่อมระบบเข้าประปาหมู่บ้าน	1,000,000	263,000	0 หมู่ 3,4, 6,7,8,10, 11,13	หมู่ 3,4, กองช่าง	กองช่าง (อนุมัติให้ใช้เงินสะสม ตามรายงานการประเมินสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567)	✓	ก.พ.-ธ.ย.67	☑ เป็นไป □ ไม่เป็น □ อยู่ในช่วง □ เป็นการ /ประกาศ /ประกาศ วิธีเฉพาะ เจาะจง				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ข้อบัญญัติฯ) พ.ศ.2567	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริงดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน)					การ ประเมินผล	สาเหตุ / หมายเหตุ	ข้อเสน อแนะ/ แนวทาง แก้ไข
								การดำเนินงาน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)	ระยะเวลา	การดำเนินงาน ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	การดำเนินงาน ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	การดำเนินงาน ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
		<p>รายละเอียดของกิจกรรม</p> <p>- หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง (ขอยื่นจัด) งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 140 เมตร ฝังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ครอบคลุม เชื่อมระบบเข้าประปาหมู่บ้าน</p> <p>- หมู่ 8 บ้านป่าเสลา(ขอยื่นกรจรับ5) งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 เมตร ฝังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ครอบคลุม เชื่อมระบบเข้าประปาหมู่บ้าน</p> <p>- หมู่ 10 บ้านวังกะทะ (ขอยื่นขยายดาว) งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 212 เมตร ฝังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ครอบคลุม เชื่อมระบบเข้าประปาหมู่บ้าน</p> <p>- หมู่ 11 บ้านทุ่งเลื่อนอน (ขอยื่น 16) งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 430 เมตร ฝังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ครอบคลุม เชื่อมระบบเข้าประปาหมู่บ้าน</p> <p>- หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ (ขอยื่นแยกหนองหมู) งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 เมตร ฝังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ครอบคลุม เชื่อมระบบเข้าประปาหมู่บ้าน</p> <p>- หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ (ขอยื่นตาช้าง) งานวางท่อประปา พีวีซี ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 เมตร ฝังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ครอบคลุม เชื่อมระบบเข้าประปาหมู่บ้าน</p>													

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมัญญ์) พ.ศ.2567	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริงดำเนินการ	สถานที่	หน่วยงาน	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน)					การประเมินผล	สาเหตุ / หมายเหตุ	ข้อเสนอแนะ/แก้ไข
								ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	กำหนดการดำเนินงาน			
		2. โครงการขยายท่อเมนประปาพีริซี โดยมีรายละเอียดดังนี้ - หมู่ 13 ซอยนาลาด-หลวงพอกพิมพ์ ทางท่อประปา พีริซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 550 เมตร ฝังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร เชื่อมระบบประปาเข้าหมู่บ้าน		63,900	0	หมู่ที่ 13	คลองข่าง	✓				เม.ย.-พ.ค.67	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
		รวม 2 โครงการ (3 กิจกรรม)	16,925,100	8,531,300	-				0	1	1				

แผนและรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหล็ก อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)

(โครงการเกินศักยภาพของ อบต.ทับทัน ที่ได้ประสานขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประจำปี พ.ศ.2567)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทับทัน : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ อาคาร ดัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขออนุญาต) พ.ศ.2567	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การประเมินผล	สาเหตุ/หมายเหตุ	ข้อเสนอนโยบาย
								ดำเนินแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ออกเงิน	ยังไม่ได้ออกเงิน			
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมงคล	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	1,980,000	1,600,000	0	หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมงคล	อบจ. (ตามหนังสือ อบจ. ที่ ปช 51003/4278 ลง 22 ธันวาคม 2566 เรื่อง โครงการ/กิจกรรมที่ ประจวบฯ ได้ดำเนินการในพื้นที่ อบต.ทับทันได้ประสานงบประมาณ พ.ศ.2567)	✓	ไม่	ไม่	ไม่	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 226 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,130 ตารางเมตร		800,000	0	สายภายใน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยาว	อบจ. (ตามหนังสือ อบจ. ที่ ปช 51003/4278 ลง 22 ธันวาคม 2566 เรื่อง โครงการ/กิจกรรมที่ ประจวบฯ ได้ดำเนินการในพื้นที่ อบต.ทับทันได้ประสานงบประมาณ พ.ศ.2567)	✓	ไม่	ไม่	ไม่	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
3	ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่บ้าน (โรงป๋ย)-ท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 2 บ้านทับทันใต้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 284 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร	-	1,000,000	0	สายหมู่บ้าน (โรงป๋ย)-ท่อน้ำดิบ หมู่ที่ 2	อบจ. (ตามหนังสือ อบจ. ที่ ปช 51003/4278 ลง 22 ธันวาคม 2566 เรื่อง โครงการ/กิจกรรมที่ ประจวบฯ ได้ดำเนินการในพื้นที่ อบต.ทับทันได้ประสานงบประมาณ พ.ศ.2567)	✓	ไม่	ไม่	ไม่	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
4	ก่อสร้างถนน คสล. สายนภกระวี หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 284 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร	-	1,000,000	0	สายนภกระวี หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา	อบจ. (ตามหนังสือ อบจ. ที่ ปช 51003/4278 ลง 22 ธันวาคม 2566 เรื่อง โครงการ/กิจกรรมที่ ประจวบฯ ได้ดำเนินการในพื้นที่ อบต.ทับทันได้ประสานงบประมาณ พ.ศ.2567)	✓	ไม่	ไม่	ไม่	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลา หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 355 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร	3,311,400	1,000,000	0	ซอยศาลา หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่	อบจ. (ตามหนังสือ อบจ. ที่ ปช 51003/4278 ลง 22 ธันวาคม 2566 เรื่อง โครงการ/กิจกรรมที่ ประจวบฯ ได้ดำเนินการในพื้นที่ อบต.ทับทันได้ประสานงบประมาณ พ.ศ.2567)	✓	ไม่	ไม่	ไม่	□ เป็นไปตามระยะเวลา □ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2567	งบประมาณ (ขอมูลยุติฯ) พ.ศ.2567	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การติดตามผลการดำเนินงาน (รวม 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)				การ ประเมิน ผล	สาขา/ หมายเหตุ ต่าง บ้าง	ขอ เสนอ แนะ/ แนว ทาง แก้ไข
								ดำเนิน แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินงาน ตาม แผน ดำเนินงาน			
6	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแก่งดินสอ-หนองหินใน หมู่ที่ 4 ตำบลทับไต้ -หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 7 เมตร ยาว รวม 2,750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 2,420 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตบแต่งเรียบร้อย	-	1,000,000	0	สายบ้านแก่งดิน สอ-หนองหินใน หมู่ 4 บ้านวังข่อย เขื่อน หมู่ 1 ต.วังนคร	กองช่าง	✓		5.ค.66- 5.ค.67	<input type="checkbox"/> เป็นไปตามระยะเวลา <input type="checkbox"/> ไม่เป็นไปตามระยะเวลา			
7	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเชื่อมคอ หมู่ที่ 2 -หมู่ที่ 5	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 4,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,870 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตบแต่งเรียบร้อย	6,470,000	1,000,000	0	หมู่ 2 บ้านทับไต้ เขื่อน หมู่ 5 บ้านหนองไผ่	กองช่าง	✓		5.ค.66- 5.ค.67				
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหลังวัด เขานกกระจุบ หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร	4,867,800	4,852,100	0	สายหลังวัด เขานกกระจุบ หมู่ 8 บ้าน ป่าเสลา	กองช่าง (ตามหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช 0023.3744068 ลว 12 มี.ค.67 เรื่องการเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานเงินอุดหนุนที่จัดสรร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	✓		เม.ย.-ส.ค.67				
		รวม 8 โครงการ	16,629,200	12,252,100	-				0	0	8			